

Пројекат број 1 - Источна обилазница

До 2012. године урађена је планско-техничка документација, започет је поступак експропријације земљишта и реализован је један део Источне обилазнице од Паруновачког моста до укрштаја са ул. Балканском (ул. Мићуна Павловића) – једна трака, као и део објеката на деоници од ул. Балканске до Северне обилазнице (насип, мостови и пропуссти).

Како је постојећа планска документација застарела на основу Закона о планирању и изградњи и Закона о безбедности саобраћаја на путевима, то се у 2013. и 2014. години радило на измени планско-техничке документације.

Средства за реализацију пројекта нису предвиђена Одлуком о ребалансу буџета за 2015. годину.

У 2016. години започете су активности на изради Плана детаљне регулације на Источној обилазници.

Пројекат број 2 - Регулација Гарског потока

До 2012. године обављене су активности на припремној фази, односно обезбеђењу земљишта.

У 2013. и 2014. години настављено је са обезбеђивањем земљишта. У току 2014. године исплаћено је 2.122.900 динара из буџета Града за потребе обезбеђивања земљишта.

У 2015. години исплаћено је 128.010,00 динара из буџета Града за потребе обезбеђивања земљишта.

У 2016. години плаћена је накнада за експроприсано земљиште и засаде ради регулације Гарског потока, у износу од 230.130 динара.

Пројекат број 3 - Водоснабдевање сеоских насеља

До 2012. године радило се на припремној фази обезбеђивања земљишта, пројектно техничке документације и прибављању неопходних дозвола и сагласности, спровођења поступка јавне набавке, склапању Уговора, као и на изградњи дела водоводне мреже.

У 2013. години реализовала се активност изградње водоводне мреже у селу Брајковац.

У току 2014. године извршено је плаћање из буџета Града у износу од 129.300 динара на име инвестиције „Изградња система водоснабдевања у насељеном месту Брајковац“, која је завршена у 2013. години.

У 2015. години изведен је део радова на изградњи магистралног цевовода Крушевац-Здравиње II фаза III етапа за које је из буџета Града плаћено 2.987.182 динара.

У 2016. години изведен је део радова на изградњи магистралног цевовода Дворане – Здравиње, за које је из буџета Града плаћено 4.999.678 динара.

Пројекат број 4 - Регулација реке Расине

У 2013. години донета је скупштинска одлука града Крушевца о изради Плана детаљне регулације реке Расине.

Средства за реализацију пројекта нису предвиђена Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину, Одлуком о ребалансу буџета за 2015. годину, као ни Одлуком о ребалансу буџета за 2016. годину, због недостатка финансијских средстава.

Пројекат број 5 - Купалиште на Расини

До 2011. и у 2012. години одрађен је део овог пројекта. Извршено је партерно уређење пешачке стазе, постављање урбаног мобилијара, зеленила, осветљења, споменика црвеноармејцима и уређена је саобраћајница.

Средства за наставак реализације пројекта нису предвиђена Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину, Одлуком о ребалансу буџета за 2015. годину, као ни Одлуком о ребалансу буџета за 2016. годину, због недостатка финансијских средстава.

Пројекат број 6 - Аеродром Росуље

Ради обезбеђивања комплекса на којем ће се вршити изградња аеродрома извршен је откуп земљишта у периоду од 2007. до 2014. године у укупном износу од 36.492.610,00 динара.

У 2015. години добијена је сагласност, од стране Директората за цивилно ваздухопловство, за израду Пројекта травнате полетно слетне стазе са пратећим садржајима. Такође, оверен је Катастарско топографски план, од стране Републичког геодетског завода, уређено је идејно решење за изградњу потребне инфраструктуре за аеродром „Росуље“ и добијени су локацијски услови. Из буџета Града је у 2015. години, на име накнада и такси, плаћено 342.459 динара.

У 2016. години урађено је следеће:

- завршена је експропријација земљишта (свих 158 парцела, укупне површине од 40,3 ha, су у власништву ЈП Аеродром Росуље),
- извршена је промена намене парцела које су се водиле као пољопривредно земљиште у РГЗ-у у грађевинско земљиште,
- добијена је сагласност, од стране Директората за цивилно ваздухопловство, на документацију за аеродром „Росуље“,
- урађено је Идејно решење за изградњу травнате полетно слетне стазе, рулне стазе и платформе, за саобраћајницу са паркинг простором и хангаром са пратећим садржајима,
- добијени су локацијски услови,
- урађен је Главни пројекат и
- добијена је грађевинска дозвола.

У 2016. години плаћено је из донаторских средстава Директората за цивилно ваздухопловство 860.200,00 динара за израду Геомеханичког елабората за потребе пројектовања аеродрома Росуље и за израду Извештаја о техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу (ПГР) аеродрома Росуље. Из буџета Града плаћено је 761.042 динара на име накнада и такси.

Пројекат број 7 - Енергетска ефикасност - замена столарије у установама у области образовања

У 2013. години извршена је замена столарије у градским, приградским и сеоским школама у вредности од 28.173.218 динара.

У 2014. години настављено је са започетим пројектом и за замену столарије је извршено плаћање из буџета Града у износу од 11.501.654 динара.

Замена столарије је обављена у:

- ОШ „Драгомир Марковић, код које је замена столарије обављена у 2013. години,
- Гимназији – друга фаза
- Машинско електротехничкој школи,
- Преко Буџетског фонда за заштиту животне средине: у ОШ “Брана Павловић“ Коњух, ОШ “Жабаре“ - подручно одељење у Мешеву, ОШ “Васа Пелагић“ Падеж - подручно одељење у Шашиловцу, ОШ “Владисав Савић Јан“ Паруновац - подручно одељење у Текијама, ОШ “Станислав Бинички“ Јасика - подручно одељење у Срњу, Великој Крушевици и Кукљину.

У 2015. години је на објекту Гимназије извршена замена дела столарије, за коју је из буџета Града плаћено 771.960 динара, док је из донација обезбеђено шест прозора приближне вредности од 363.000 динара.

У 2016. години плаћено је из буџета Града 3.429.206 динара на име радова на замени преостале фасадне столарије у ОШ Драгомир Марковић. Такође, извршени су и радови на замени столарије на приземљу и првом спрату објекта Гимназије (плаћање ће бити у 2017. години).

Пројекат број 8 - Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектори)

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације.

У 2014. години извршен је откуп земљишта у износу од 2.073.052 динара.

У 2015. години извршен је откуп земљишта у износу од 2.269.669 динара. Урађени су пројекти за изградњу за свих седам колектора из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), обезбеђене су грађевинске дозволе, спроведен је тендерски поступак, изабран је извођач радова и уговорени су радови за изградњу колектора (ЛОТ 1):

1. Јасички колектор отпадних вода до споја на планирани колектор „Ц“ у Крушевцу
2. Реконструкција канализације отпадних вода у Улици краља Александра I ујединитеља у Крушевцу, од Улице Радомира Јаковљевића до прикључка на Кошијски колектор

3. Кошијски колектор отпадних вода, од Улице поручника Божидара до Улица Петра Јовановића у Крушевцу

4. Кожетински колектор отпадних вода, од Улице мајке Југовића до раскрснице Улице Тирила и Методије и Косовске улице у Крушевцу

5. Колектор кишне канализације у насељу Багдала III у Крушевцу, од Улице косовске битке до улива у постојећи кишни колектор који се налази на углу Улице кнеза Павла и Карађорђевој улици

6. Колектор кишне канализације у Улици колубарске битке у Крушевцу (Иванковачки блок)

7. Рехабилитација канализационе мреже отпадних вода у зони Паруновачког моста

У 2015. години изедени су радови на Кошијском колектору у дужини од 2.156 m пречника цеви ДН 300, урађене су шахте, испитана је деоница и снимљена камером. Урађен је део пројектне документације за једанаест колектора из друге групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 2). Када је реализација Компоненте 2 у питању, расписана је јавна набавка за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода и извршена је евалуација техничких понуда.

У 2016. године завршен је откуп земљишта за колекторе из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1) и завршени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 1). Из буџета Града плаћено је 790.980 динара за откуп земљишта.

Другу групу колектора (ЛОТ 2) чине:

1. Колектор отпадних вода из правца Пакашнице дуж десне обале Гарског потока, од Улице војводе Мишића до Железничке улице у Крушевцу, ДН 250, дужине 1.980 m

2. Канализациона мрежа у насељу Модрица, Општина Крушевац ДН200, дужине 11.062 m.

3. Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде, Општина Крушевац ДН 200, ДН 250, дужине 5.363 m.

4. Канализациона мрежа у насељу Липовац, Општина Крушевац ДН 250, ДН 200, дужине 3.392 m

5. Канализациона мрежа у насељу Пакашница, Општина Крушевац ДН 250, ДН 200, дужине 6.345 m.

6. Регулација Гарског потока од Улице цара Лазара до Улице војводе Мишића у Крушевцу, дужине 1.501 m.

7. Реконструкција - повезивање Кожетинског колектора отпадних вода на колектор "Д" на раскрсници улица Јасички пут и Железничке у Крушевцу, ДН 500, дужине 16,52 m.

8. Колектор отпадних вода "Б" од левообалног насипа гагловске реке до Јастребачког пута у Крушевцу, ДН 250, дужине 2.695,26 m

9. **Лазарички колектор отпадних вода** од Железничке улице до споја на Јасички колектор у Крушевцу, ДН 400, дужине 1.203,12 m.

10. **Колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц"** у Крушевцу, ДН 250, ДН 110 и црпна станица дужине 2.582,35 m

11. **Колектор отпадних вода "Ц"** од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу, ДН 600, дужине 2.074 m.

Од 11 пројеката (ЛОТ 2), обезбеђена је грађевинска дозвола за првих 7 колектора и за њих је потписан уговор о извођењу радова.

У оквиру Компоненте 2, изабран је извођач радова за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода **JV AKTOR S.A. – LAD Group doo – Waterleau Group NV**, стављене су примедбе на Идејни пројекат за Постројење од стране консултаната и Идејни пројекат је враћен извођачу на дораду.

У 2016. години за реализацију пројекта плаћено је из средстава ЈКП Водовод Крушевац 6.044.000 динара, док је из републичких средстава плаћено 120.874.000 динара.

Пројекат број 9 - Затворени тржни центар на локацији Старе зелене пијаце

У 2014. години обављене су припремне активности неопходне за реализацију наведеног пројекта (израда Главног пројекта, прибављање неопходних дозвола и сагласности).

У 2015. години спроведен је поступак јавне набавке, изабран је извођач радова и инвестиција је реализована, односно изграђена је надстрешница на локацији Старе зелене пијаце за коју је из сопствених средстава Пословног центра плаћено 12.382.409 динара, док је из средстава буџета Града плаћено 13.881.980 динара.

Пројекат број 10 - Реконструкција и доградња комплекса "Спортски центар" Крушевац

У 2013. години извршена је реконструкција Хале спортова (замена паркета, термо изолација, осветљење, озвучење Хале, мокрих чворова за посетиоце, поплочавање платоа око објекта и стазе према балон сали до затворених базена). Извршени су радови на асфалтирању платоа око Сале „Соко“ и репарирани су паркет у истој. На атлетско-фудбалско спортском комплексу извршени су следећи припремни радови:

- припремљена је подлога за постављање вештачке траве на горњем терену,

- на доњем терену нивелисана је и проширена атлетска стаза, тиме су створени услови за изградњу атлетске стазе по стандардима светске Атлетске федерације и посејана је трава на фудбалском терену.

У току 2014. године постављен је акцијски семафор, рефлектори, извршена је замена столарије у Хали спортова и термоизолација фасаде на згради Хале

спортова. Такође, извршени су радови на Атлетско-фудбалско-спортском комплексу: постављање рефлектора, изградња трибине и риголе, постављање конструкције, набавка и уградња спољашњих ивичњака, асфалтирање атлетске стазе и постављање потпорног зида на горњем терену.

У 2015. години настављени су радови на атлетско-фудбалском блоку (Мичетово игралиште) - асфалтирање атлетске стазе, изградња борилишта и проширење горњег терена у оквиру атлетско-фудбалског блока, водоводна и канализациона мрежа, уградња коцке, скидање и постављање бусена, постављање громобрана, израда оgrade око рефлектора, постављање риголе на атлетској стази, постављање кућица за резервне играче. Такође, урађен је санитарни чвор са инсталацијама, постављена је вештачка трава на фудбалском терену, извршено је изливање тартана и обележавање атлетске стазе и постављене су покретне свлачионице и канцеларије.

У 2016. години извршена је уградња коцке и равнање терена скипом на атлетско фудбалском блоку, постављени су рефлектори на Хали спортова, постављена је балон хала на тениским теренима, извршена је замена прозора на затвореним базенима и реконструисани су отворени базени.

За потребе реализације пројекта, из средстава буџета Града у 2016. години плаћено је 2.960.082 динара, док је из сопствених средстава Спортског центра плаћено 2.548.015 динара без ПДВ од чега се 60.000 динара односи на инвестицију из прошле године („Израда оgrade иза голова – постављање заштитне мреже“ на атлетско фудбалском блоку).

Пројекат број 11 - Вишеетажна гаража

У 2014. години обављене су активности на припремној фази - израда главног пројекта и прибављање неопходне документације (дозволе и сагласности) потребне за изградњу објекта.

У 2015. години је, због промена Закона о планирању и изградњи, вршено усаглашавање документације у складу са новим законом.

У 2016. године није реализована ниједна активност на реализацији пројекта због недостајућих финансијских средстава.