2026

ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА
ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ЈАЧАЊА
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА ПОТПРОЈЕКТА НА ЕКОЛОШКО И ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ

„РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ - ДЕО УЛИЦЕ МАЈКЕ ЈУГОВИЋА У КРУШЕВЦУ“

ГРАД КРУШЕВАЦ

Садржај

Списак скраћеница 1

I. Увод 1

1.1. Реализација потпројекта: **„Реконструкција пешачке зоне - део Улице мајке Југовића у Крушевцу“** 3

Локација – град Крушевац 3

Опис локације у контексту процене утицаја на животну средину и друштвено окружење 7

II. ПЛАН УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 11

Део 1: Институционално административни 11

ДЕО 2: Процена утицаја на еколошко и друштвено окружење 18

ДЕО 3: План мониторинга 31

III. Процедуре за решавање жалби или спорова 44

IV. Праћење и извештавање 45

V. Одобрење и потписи: 45

Прилог 01: Утицаји Потпројекта на животну средину и друштвено окружење 46

Прилог 02: Жалбени формулар 48

Прилог 03: План управљања саобраћајем - смернице 50

Прилог 04: Потенцијална зона утицаја реализације Потпројекта на становништво 53

Прилог 05: Извештај о усаглашености са планом управљања радном снагом за трећа лица која ангажују уговорене раднике 56

Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености 58

Списак скраћеница

Пројекат/Пројекат LIID – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ИБРД – Међународна банка за обнову и развој

АФД – Француска агенције за развој

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈУП – Јединица за управљање пројектима

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МФ – Министарство финансија

МЗЖС – Министарство заштите животне средине

НВО – Невладина организација

Сртучни надзор ЈУПа – Стручна лица за заштиту животне средине и друштвена питања ангажована на пројекту, задужена за праћење имплементације

ЕСФ – Оквирни документ за управљање животном средином и социјалним окружењем

ЕСЦП – План заштите животне средине и социјалних питања

ЕСИА – Процена утицаја на животну средину и социјална питања

ЕСМФ –Оквир управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСМП – План управљања животном средином и друштвеним питањима

ЕСС – Еколошки и социјални стандарди

НВО – Невладина организација

БЗР – Безбедност и здравље на раду

ОПР – Оквирна политика расељавања

ОП/БП – Оперативна процедура / политика Банке

РС – Република Србија

СБ – Светска банка

СЕП – План укључивања заинтересованих страна

ЖМ - Жалбени механизам

I. Увод

„Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа (P174251)“ (Пројекат LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ („IBRD“) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ („АФД“), а који спроводи **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ)**, директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији.

У оквиру пројекта LIID, планирана је реализација потпројекта: **„Реконструкција пешачке зоне - део Улице мајке Југовића у Крушевцу“**. Више о овом потпројекту може се наћи на интернет страници Пројекта (LIID): liid.mgsi.gov.rs, као и на интернет страници града Крушевца: https://krusevac.ls.gov.rs/projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-jacanja-lokalnih-samouprava-liid/

Према оквиру управљања ризицима по животну средину и друштвено окружење, Светска банка захтева оцену ризика за животну средину и друштво за пројекте који су предложени за финансирање из кредита Банке. Ово како би осигурала да су пројекти еколошки и друштвено прихватљиви, усаглашени са Политикама и Процедурама Светске банке и релеватним националним законодавством. Потенцијални нивои ризика подељени су на:

Категориија	Ниво ризика	Одлука о финансирању
1	Низак ризик - занемарљиви утицаји на животну средину и друштвенно окружење/процена утицаја на животну средину није потребна)	Испуњава услове за финансирање. Нису потребне додатне процене.
2	Умерени ризик - очекује се да ће утицајима на животну средину и друштвено окружење моћи да се управља, да ће их бити лако предвидети, да ће бити привремени и локални	Испуњава услове за финансирање. МГСИ/ЈИП је одговоран за креирање контролне ЕСМП листе, или ЕСМП плана. У случају ЕСМП плана презентација пројекта и ЕСМП листе грађанима је обавезна.
3	Знатан ризик - могу се очекивати знатни и штетни утицаји на здравље људи и животну средину, али се величина утицаја не може утврдити у фази идентификације пројекта	Не испуњава услове за финансирање.
4	Висок ризик - могу се очекивати веома значајни, разноврсни и/или дугорочни штетни утицаји на здравље људи и животну средину. Може се очекивати да је величина ових утицаја таква, да може утицати и на шире подручје од локација подпројекта. Мере за ублажавање таквих	Не испуњава услове за финансирање.

	утицаја на животну средину могле би бити сложене и скупе.	
5	Текући и/или завршени радови, укључујући финансирање наставка радова	Ово такође подлеже оцени ризика. Категорија ризика и испуњавање услова за финансирање ће бити утврђени на основу ревизије животне средине и друштвеног окружења, коју је потребно извршити.

На основу резултата оцене ризика, припрема се Контролна листа Плана за управљање утицајима на животну средину и друштво (ЕСМП) специфичан за локацију или ЕСМП контролна листа (за потпројекте „Умереног ризика“) за сваки појединачни потпројекат пре поступка јавне набавке за избор извођача радова и она је део тендерске документације.

ЕСМП специфичан за локацију или ЕСМП контролна листа (за потпројекте „Умереног ризика“) објављује се на интернет страниици општине/потпројекта пре поступка јавне набавке за избор извођача радова.

На основу процеса скрининга (оцене ризика) потпројекта: **„Реконструкција пешачке зоне - део Улице мајке Југовића у Крушевцу“**, утврђена је да он припада нивоу 2 ризика, односно да је потпројекат Умереног ризика, те да се очекује да ће се, потенцијалним, утицајима на животну средину и друштвено окружење моћи управљати, да ће их бити лако предвидети, да ће бити привремени и локални.

С обзиром на природу пројектних активности процењено је да је за реализацију овог потпројекта потребно израдити **ЕСМП Контролну листу. ЕСМП Контролна листа саставни је део конкурсне документације за одабир извођача радова и саставни део уговора са извођачима радова за реализацију Потпројекта.** Ова ЕСМП Контролна листа даје преглед потенцијалних утицаја и ризика везаних за пројектне активности, као и адкватних мера за њихово ублажавање. Он такође указује на одговорности свих релевантниха актера у погледу мониторинга и извштавања ка Светкој банци. ЕСМП Контролна листа објављена је на званичној интернет страници локалне самоуправе и интернет страници Пројекта (LIID).

У конкретном случају, ЕСМП Контролна лист објављена је на интернет страници града Крушевца: https://krusevac.ls.gov.rs/projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-jacanja-lokalnih-samouprava-liid/

1.1. Реализација потпројекта: **„Реконструкција пешачке зоне - део Улице мајке Југовића у Крушевцу“**

Локација – град Крушевац

Град Крушевац је смештен у долини Западног Поморавља, на реци Расини у Расинском округу. Територија Града Крушевца се простире на површини од 854 km2. Град Крушевац има 101 насељено место, 92 катастарске општине и 54 месне заједнице.

Према Попису становништва из 2022. године на територији града Крушевца живи 113.582 становника. Урбано подручје, односно подручје обухваћено Генералним урбанистичким планом обухвата насељено место Крушевац са 11 приградских насеља, са укупно 81.399 становника, односно око 63% укупног становништва.

Крушевац је економски, административни, културни, здравствени, образовни, информативни и спортски центар Расинског управног округа. Према степену развијености спада у II групу развијености градова и општина. Привредна активност града Крушевца одвија се у 12 сектора, али највећи утицај имају привредни субјекти из области прерађивачке индустрије, трговине, грађевинарства и саобраћаја, који запошљавају чак 92% укупног броја запослених у граду

Укупна дужина државних путева другог реда на територији града Крушевца износи око 138,4 km. Град Крушевац укупно има 461 km пута, од чега 386 km чини савремени коловоз.

На канализацију је прикључено 61% свих домаћинстава у граду Крушевцу. Међутим, канализациона мрежа не обухвата већи број насељених места у граду Крушевцу. Недавно је изграђено и ново модерно Постројење за пречишћавање отпадних вода северно од града, које има три одвојене линије – линију за прераду отпадних вода, линију за прераду муља и линију за производњу биогаса.

Одлагање отпада врши се на депонији "Срње" која је смештена северно од града Крушевца на удаљености од 6,5 km, на тромеђи сеоских насеља Срње, Велика Крушевица и Падеж. Депонија је у експлоатацији од 1984. године.

Подручје града Крушевца одликује веома густом мрежом водотокова и то нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Реке на подручју града Крушевца имају одлике бујичарских токова, нарочито у крајевима са израженом ерозијом (слив Расине). Окосницу хидрографске мреже чини део слива Западне Мораве, тако да највећи број река припада овом сливу. Мањи део овог подручја даје један део својих токова сливу Јужне Мораве и Велике Мораве.

На територији Града Крушевца шумама је обухваћено 27.608 хектара. Најзаступљенија врста је буква са учешћем од 67% у запремини.

На основу Регистра заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе Србије, на територији Крушевца евидентирана су заштићених подручја (Извод из Централног регистра – заштићена подручја - Централни регистар заштићених природних добара - Централни регистар заштићених природних добара - Завод за заштиту природе Србије (zzps.rs)):

1) Парк природе Велики Јастребац који се налази на територијама општина и градова Блаце, Алексинац, Прокупље и Крушевац. Површина Парка природе „Велики Јастребац“ износи 39.175,76 ha. Подручје ПП „Велики Јастребац“ обухвата и веома важно културно-историјско наслеђе, као и резерват природе "Прокоп" у Буци, манастире Наупаре, манастир Св. Великомученика Георгија-Ајдановац, црква Светог Илије у Рибарској Бањи и целина Термално купатило са старим вилама у Рибарској Бањи.

али и природна добра:

а) Споменик природе - стабло храста лужњака у Малој Врбници,

б) Споменик природе - стабло храста лужњака у Липовцу,
в) Споменик природе - група од осам стабала храста лужњака и цера у порти цркве Св. Преображења у Јабланици,
г) Споменик природе - стабло храста лужњака у месту Бела Вода,
д) Заштићена околина цркве Св. Стефана - Лазарица,
ђ) Споменик природе - храст лужњак "Расина" у Крушевцу
е) Специјални резерват природе Осредак јесте - простире се на територији града Крушевца (села Бела Вода, Глободер и Кукљин) и општине Трстеник (Бресно Поље).

Опис потпројекта

Предмет пројекта је реконструкција пешачке зоне у делу Улице мајке Југовића у централној зони Крушевца, од Трга косовских јунака до Косовске улице, у укупној дужини од 325,81 m. Радови се изводе у регулацији постојеће саобраћајнице, на деловима КП 2317/1, 844, 2328, 2327 и 2290/2 КО Крушевац.

Улица се непосредно надовезује на централни градски трг и представља главну пешачку везу центра града са парком Багдала.

Постојећи простор претежно се користи за кретање пешака, уз укрштање са колским саобраћајем у Обилићевој улици и кретање возила на деоници између Улице Веселина Николића и Косовске улице. Значајан део расположивог простора, нарочито током летњег периода, користе баште угоститељских објеката. Присутни су и непрописно паркирање и задржавање возила, што смањује расположиву ширину пешачког коридора и отежава безбедно кретање.

Постојеће поплочање изведено је бетонским плочама које су на бројним местима дотрајале, оштећене и улегле, посебно у зонама кретања возила и код прикључака објеката на комуналну инфраструктуру. Оштећења су присутна и на подконструкцији, бетонским каналима за одводњавање, жардињерама, елементима за седење и осталом урбаном мобилијару.

Постојеће жардињере имају оштећене бетонске конструкције и облоге, док су дрвени делови за седење делимично поломљени или уклоњени. Постојећи мобилијар, укључујући корпе, граничне кугле, рекламне стубове и бицикларнике, демонтира се, евидентира и складишти на локацији коју одреди инвеститор.

Новим саобраћајним решењем задржава се претежно пешачки карактер улице. Деоница од Трга косовских јунака до Улице Веселина Николића уређује се као пешачка зона, уз попречно укрштање са Обилићевом улицом. Део од Улице Веселина Николића до Косовске улице уређује се као колско-пешачка зона са једносмерним и успореним саобраћајем. Кретање моторних возила на овој деоници дозвољено је возилима са одобрењем надлежног органа Градске управе. За контролу приступа пешачкој зони предвиђени су фиксни стубићи на укрштањима са Обилићевом улицом, Улицом Бате Паскаљевића и Улицом Веселина Николића. Обнавља се и вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација.

Слободни коридор пешачке и колско-пешачке зоне има променљиву ширину од 3,50 до 5,00 m и формира се између постојећих дрвореда, уз усклађивање са улазима у околне објекте. Подужни пад улице креће се од 0,42% до 3,23%. Попречни профил има двострани пад од 1,50% од осовине ка линијским каналима и од фасада околних објеката према истим каналима. На тај начин вода се усмерава од улаза у објекте и главног пешачког коридора ка систему атмосферског одводњавања.

Предвиђена је комплетна замена завршне облоге и постојеће подконструкције. Нова конструкција димензионисана је за средње саобраћајно оптерећење, имајући у виду повремени приступ возила

за снабдевање, одржавање и интервенције. Завршна обрада изводи се двослојним вибропресованим бетонским елементима МВ 40 дебљине 8 cm, положеним преко слоја дробљеног агрегата фракције 4–8 mm дебљине 5 cm. Носећу конструкцију чине слој дробљеног каменог агрегата 0–31,5 mm дебљине 15 cm и слој агрегата 0–63 mm дебљине 35 cm, преко припремљене и збијене постељице. Обрачунска површина постељице саобраћајнице износи 4.414,18 m².

Нови урбани мобилијар обухвата паркинге за бицикле, корпе за отпатке, граничне стубиће и нове елементе за седење. Елементи за седење формирају се као армиранобетонски зидићи од бетона МВ 30, обложени равно резаним и буњастим гранитним плочама, са дрвеним седалним површинама. У оквиру појединих елемената предвиђени су отвори за садњу, чиме се места за одмор повезују са зеленилом. Коначне позиције и количине типског мобилијара разрађују се у Пројекту за извођење.

Постојећи двострани дрворед сребрнолисног јавора задржава се као основни просторни и микроклиматски елемент улице. Рекапитулацијом зеленила обухваћено је 37 дрворедних стабала која се задржавају, као и једно стабло беле жалосне врбе које се такође задржава. **Уклањање дрворедних стабала није предвиђено.** Отвори у поплочању проширују се тамо где су их стабла прерасла, како би се смањио притисак поплочања на дебло и обезбедили повољнији услови за развој корена. На месту једног постојећег пања и једног празног отвора саде се два нова сребрнолисна јавора.

Постојећих 37 бетонских жардињера, уклањају се због дотрајалости конструкције и завршне обраде. Са њима се уклања и 59 примерака постојеће вегетације која је већим делом достигла физиолошку зрелост или не задовољава здравствене и естетске критеријуме. Нова садња организује се у 13 фиксних жардињера са 218 биљака и 40 покретних жардињера са 440 биљака. Са два нова дрворедна стабла, укупан број нових биљака износи 660.

Укупна површина под зеленилом износи 135,10 m². Од тога отвори у поплочању око стабала заузимају 82,90 m², фиксне жардињере 12,20 m², а покретне жардињере 40,00 m². За садњу су изабране врсте које подносе градске услове, орезивање и развој у посудама, укључујући фотинију, јапански јавор, илекс, купресоципарис, тису, шимшир, бор кривуљ, суручицу, лоницеру, котонастер, евонимус и бршљан. Покретне жардињере, поред озелењавања, служе за усмеравање кретања и физичко ограничавање непрописног приступа и задржавања возила. Њихов положај мора омогућити одржавање биљака и несметан приступ надлежних служби подземним инсталацијама.

Систем атмосферског одводњавања реконструише се у складу са новим нивелационим решењем. Дуж обе стране пешачког коридора постављају се паралелни низови полимербетонских линијских канала са шлиц одводом, укупне дужине 567 m, распоређени у 26 деоница. Вода се сливничким везама одводи до постојећег атмосферског колектора пречника DN 400–600, који се улива у каналисани Кожетински поток у зони Улице Бате Паскаљевића.

На местима на којима се током јаких падавина очекују повећани дотоци предвиђени су додатни попречни канали са сливним решеткама: канал дужине 9,40m на контакту са Косовском улицом, канал дужине 12,00m на контакту са Улицом Веселина Николића и канал дужине 7,00m на контакту са Улицом Бате Паскаљевића. Последњи канал има посебан значај за заштиту низводних објеката од воде која се са пешачке зоне слива ка денивелисаном делу Улице Бате Паскаљевића.

У оквиру атмосферске канализације изводе се нови ревизиони шахтови и реконструишу постојећи шахтови. Пре радова на колектору од Косанчићеве улице до Улице Бате Паскаљевића предвиђени су хидродинамичко чишћење и геодетска провера кота постојећег система. Уколико се потврди постојање контрапада, реконструише се деоница колектора DN 600 дужине 145,50 m, са пројектованим падом од 0,50%, уз задржавање постојеће хоризонталне трасе.

Реконструкцијом канализације отпадних вода обухваћено је осам постојећих прикључака који су непосредно уведени у колектор.

Постојећи стубови јавне расвете уклањају се и замењују новим LED осветљењем. Напајање се обезбеђује из постојећег разводног ормана на углу улица Мајке Југовића и Косанчићеве, преко новог кабловског вода. Предвиђене су светиљке на стубовима висине 8 m, снаге LED извора 36 W и температуре боје 4.000 K, као и светиљке на стубовима висине 5 m, снаге 24 W и температуре боје 3.500 K. За пешачку зону фотометријским прорачуном обухваћено је 26 светиљки на стубовима висине 5 m. Елементи за седење додатно се осветљавају линијским LED светиљкама снаге 10 W/m, температуре боје 3.000 K и степена заштите IP67. Потребна једновремена снага система јавне расвете износи 928 W.

Током извођења радова морају се обезбедити приступ стамбеним, пословним, угоститељским и јавним објектима, безбедан пролаз пешака и приступ интервентних и комуналних возила. Радове је потребно организовати по деоницама, уз привремену саобраћајну сигнализацију, физичко обезбеђење ископа и благовремено обавештавање корисника и власника локала. Постојећа стабла која се задржавају морају бити заштићена од механичких оштећења, сабијања земљишта и одлагања материјала у зони корена.

Због положаја улице у заштићеном градском амбијенту и присуства објеката културног наслеђа, сви земљани радови изводе се уз континуирано археолошко праћење. У случају откривања археолошких остатака радови се обустављају у зони налаза и настављају у складу са упутствима надлежног завода за заштиту споменика културе..

За пројеакт је издата Грађевинска дозвола: ROP-KRU-42325-ISAWHA-4/2026, број: 351-1468/2026, од 24.07.2026. године. У процесу иходовања дозволе, издата је и сагласност на на План управљања отпадом од грађења и рушења.

На територији општине налази се:

На основу Регистра заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе Србије, на територији Крушевца евидентирана су заштићених подручја (Извод из Централног регистра – заштићена подручја - Централни регистар заштићених природних добара - Централни регистар заштићених природних добара - Завод за заштиту природе Србије (zzps.rs)):

Парк природе Велики Јастребац који се налази на територијама општина и градова Блаце, Алексинац, Прокупље и Крушевац. Површина Парка природе „Велики Јастребац“ износи 39.175,76 ha. Подручје ПП „Велики Јастребац“ обухвата и веома важно културно-историјско наслеђе, као и резерват природе "Прокоп" у Буци, манастире Наупаре, манастир Св. Великомученика Георгија-Ајдановац, црква Светог Илије у Рибарској Бањи и целина Термално купатило са старим вилама у Рибарској Бањи, али и природна добра:

а) Парк природе Велики Јастребац
б)Споменик природе - стабло храста лужњака у Малој Врбници,
в) Споменик природе - стабло храста лужњака у Липовцу,
г) Споменик природе - група од осам стабала храста лужњака и цера у порти цркве Св. Преображења у Јабланици,
д) Споменик природе - стабло храста лужњака у месту Бела Вода,
ђ) Заштићена околина цркве Св. Стефана - Лазарица,
е) Споменик природе - храст лужњак "Расина" у Крушевцу

ж) Специјални резерват природе Осредак јесте - простире се на територији града Крушевца (села Бела Вода, Глободер и Кукљин) и општине Трстеник (Бресно Поље (https://zzps.rs/zastita-prirode/zasticena-podrucja/page/2/), али локација пројекта не припада простору под заштитом.

У обухвату зоне потпројекта налазе се:

- Симића кућа (једно од најстаријих очуваних здања у центру града)
- Уметничка галерија
- Историјски архив
- Споменик косовским јунацима
- Туристичка организација Крушевца

Уколико није прибављено, неопходно је прибавити потврду надлежног Завода за заштиту споменика културе (Завод за заштиту споменика културе Краљево, за подручје Крушевца) о статусу заштићених непокретних културних добара и условима заштите на конкретној деоници пројекта, пре свега због близине Симића куће и Споменика косовским јунацима у Крушевцу који имају статус заштићених културних добара.

Више о потпројекту **„Реконструкција пешачке зоне - део Улице мајке Југовића у Крушевцу“** доступно је на интернет страници Пројекта (LIID): liid.mgsi.gov.rs као и на интернет страници града: https://krusevac.ls.gov.rs/projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-jacanja-lokalnih-samouprava-liid/

Опис локације у контексту процене утицаја на животну средину и друштвено окружење

Реализација активности планираних у оквиру потпројекта биће спроведена искључиво уз апсолутно поштовање свих одредби из поглавља II. ПЛАН УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА у наставку.

У овом делу обезбеђене су основне информације о резулататима процене утицаја потпројекта и ризика за стање животне средине и друштвеног окружења, као и о идентификованим потребним мерама како би се они смањили или елиминисали.

Карактеристике окружења – Простор који се обрађује овим потпројектом налази се у централној зони Крушевца, од Трга косовских јунака до Косовске улице. Улица се непосредно надовезује на централни градски трг и представља главну пешачку везу центра града са парком Багдала. Постојећи простор претежно се користи за кретање пешака, уз укрштање са колским саобраћајем.

Локација пројекта не припада простору под заштитом природе, нити ће реализација потпројекта довести до утицаја на пределе или врсте под заштитом. У потенцијалној зони утицаја налази се Симића куће и Споменик косовским јунацима у Крушевцу који имају статус заштићених културних добара.

Јавни објекти у простору или близини - У области планираних радова налази се У обухвату зоне потпројекта налазе се: Симића кућа (једно од најстаријих очуваних здања у центру града), Уметничка галерија, Историјски архив, Споменик косовским јунацима и туристичка организација Крушевца. Потенцијални ризик реализације потпројекта је могућност да током извођења радова, буде ограничен приступ наведеним објектима, као и другим површинама и објектима у близини, због промене уобичајених рута приступа. Пре почетка радова потребно је израдити План управљања саобраћајем, који поред адекватне организације радова и обезбеђења приступа алтернативним рутама, мора бити и правовремено комуницирaн свим грађанима.

У том контексту, општинска управа ће комплетно становништво, као и редовне кориснике објеката у обухвату пројекта као и кориснике околних саобраћајница детаљно и благовремено обавештавати о изменама режима саобраћаја, ограничењима и алтернативним приступима током трајања радова. Посебна пажња у планирању и информисању о алтернативним приступима биће обезбеђивања угроженим и рањивим категоријама становништва, укључујући особе са инвалидитетом, родитеље или старатеље који користе колица за превоз деце, децу и старија лица, али и ученицима основне чколе у зони улице.

Извођач ће, у сарадњи са ЈЛС, израдити План управљања саобраћајем пре почетка изградње како би се осигурало планирање грађевинских радова, логистике и кретања на начин који омогућава њихово безбедно извођење и на начин који своди на минимум застоје, ризике по безбедност саобраћаја и кориснике саобраћајница. Извођач ће се придржавати смерница за израду Плана управљања саобраћајем из Прилога 03. овог документа.

Јавни превоз – нема активних линија градског јавног превоза нити обележених аутобуских стајалишта у обухвату пројекта.

Значај за привредне делатности у улици и транзит за потребе привреде – Предвиђени радови неће имати утицај на функционисање транзита за потребе привреде, а радове треба тако организовати да немају утицаја ни на привредну делатност. Радови ће свакако бити планирани на начин да имају најмање утицаја на привредне активности којих има у зони утицаја пројекта, попут трговинских и услужних објеката. Потенцијални утицај на привредну делатност може се препознати кроз привремени ограничени приступ привредним објектима у деловима улице, због промене уобичајених рута приступа. Међутим он ће бити минимилазован израдом и комуницирањем Плана управљања саобраћајем у складу са смерницама из Прилога 03.

Присуство потенцијално рањивих група – Кроз консултације са заинтересованим странама ЈЛС је идентификовала конкретне рањиве групе и оне су наведене у Плану укључивања заинтересованих страна, доступном на интернет страници града: https://krusevac.ls.gov.rs/projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-jacanja-lokalnih-samouprava-liid/

Загађење ваздуха, воде и земљишта – активности у оквиру потпројекта могу да доведу до ограничене и краткотрајне емисије честица прашине у ваздух, као и минималних емисија у земљиште изазваних механизацијом која се користи. Исте не треба очекивати уколико се радови реализују уз потпуно поштовање националних прописа у предметним областима и применом ове ЕСМП Контролне листе. С друге стране, резултати пројекта тачније уређење зелене површине имаће позитиван утицај на превенцију загађења ваздуха, смањење топлотних језагара, као и утицај климатских промена. Дакле, потпројекат ће трајно довести до позитивне промене у смислу квалитета ваздуха.

Радови током реализације потпројекта могу краткотрајно и локално довести до повећања честичног загађења. Како би ово потенцијално привремено загађење било избегнуто и његово ефекти елиминисани, током реализације потпројекта биће поштовано национално законодавство, наведено у делу 1 поглавља II, биће спроведене и одредбе плана мониторинга (део 3, поглавља 4). Општинска управа је одговорна за проверу спровођења напред наведеног. Извођач радова је у обавези да приложи потписани Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености, којом потврђује да се упознао и да ће поштовати прописе, као и да поштује све националне прописе којим се регулише области животне средине.

Близина реке, језера, могућност загађења – у близини зоне радова нема река, ни језера, нити је могуће загађење подземних вода које би било таквог интензитета да изазове негативне утицаје на речне токове или језера у близини.

Управљање отпадом - По вероватноћи, утицаји потпројекта на животну средину су мало вероватни, изузев стварања отпада, које је извесно. Нарочито отпада који се генерише током грађевинских радова. Отпад од грађења и рушења јесте отпад који настаје извођењем грађевинских и других радова, између осталог, ископима за стамбену, индустријску и путну инфраструктуру. Може бити неопасан (од грађења и рушења који не садржи опасне материје који је рециклабилан, инертан и др.) и опасан отпад од грађења и рушења који захтева посебно поступање, који има једну или више опасних карактеристика које га чине опасним отпадом (отпад који садржи азбест, отпад са високим садржајем тешких метала и др.) на које се примењују посебни прописи.

Општинска управа је у обавези да обезбеди збрињавање отпада у складу са одговарајућим прописима за врсту отпада која се при санацији објекта генерише и Планом управљања отпадом од грађења и рупења на који је издала сагласност. Како би потенцијалне негативне последице стварања отпада биле елиминисане односно минимализоване, пратиће се стање у складу са 3. Планом мониторинга, поглавља 4.

Инвеститор/Општина је дужна да располаже Планом управљања отпадом од грађења и рушења и планом управљања оним врстама отпада који ће бити генерисан (амбалажа и амбалажни отпад, комунални отпад и др), а у складу са националним законодавством (део 1, поглавља II). Потребно ја да у процесу издавања грађевинске дозволе буде достављен и План управљања отпадом од грађења и рушења на који општина издаје сагласност. Општинска управа Града Крушевца издала је ову сагласност у складу са Законом.

Општина, односно извођач радова дужан је да отпадом управља у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења и планом управљања оним врстама отпада који ће бити генерисан односно да генерисане количин отпада преда предузећу - овлашћеном оператеру за збрињавање типа отпада који настаје, у складу са већ потписаним Уговором о сарадњи, односно о преузимању и збрињавању отпада.

Приликом предаје отпада, попуњава се и прилаже одговарајући Документ о кретању отпада. Тај документ прати свако кретање отпада, у складу са законом. До предаје отпада Извођач је дужан да генерисани отпад депонује у складу са прописима за ту врсту отпада. Ово је посебно значајно у случају генерисања опасног отпада, који у конкретном случају може настати заменом сијалица.

Општина је дужна да прати кретање отпада, усклађеност предатог и отпада планираног у Плану управљања и да о томе извештава ЈУП.

Извођач радова је у обавези да приложи потписани Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености, којом потврђује да се упознао и да ће поштовати одредбе законодавства које се односе и на управљање комуналним, грађевинским и другим врстама отпада.

Заштићена природна добра – На територији општине налазе се заштићених подручја (Извод из Централног регистра – заштићена подручја - Централни регистар заштићених природних добара - Централни регистар заштићених природних добара - Завод за заштиту природе Србије (zzps.rs)), али нису у зони утицаја пројекта.

Културна добра у околини - Према Закону о културним добрима (Службени гласник РС бр.71/94, 52/2011-др.закон и 99/2011-др.закон) непокретна културна добара су споменици културе,

просторне културно-истори/јске целине, археолошка налазишта и знаменита места, која се утврђују и проглашавају одлукама и решењима надлежних органа и штите се одредбама поменутог Закона. У непосредној близини саобрћајница чија изградња је предвиђена потпројектом нема непокретних културних добара, па ни утицаја потпројекта на исте.

Због положаја улице у заштићеном градском амбијенту и присуства објеката културног наслеђа, сви земљани радови изводе се уз континуирано археолошко праћење. У случају откривања археолошких остатака радови се обустављају у зони налаза и настављају у складу са упутствима надлежног завода за заштиту споменика културе. **Уколико није прибављено, неопходно је прибавити потврду надлежног Завода за заштиту споменика културе (Завод за заштиту споменика културе Краљево, за подручје Крушевца) о статусу заштићених непокретних културних добара и условима заштите на конкретној деоници пројекта, пре свега због близине Симића куће и Споменика косовским јунацима у Крушевцу који имају статус заштићених културних добара.**

Свим грађанима доступан је и Жалбени механизам, који је саставни део овог документа и објављен је на интернет страници града https://krusevac.ls.gov.rs/projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-jacanja-lokalnih-samouprava-liid/ . Процедуре за решавање жалби или спорова детаљно су описане у поглављу III. у наставку.

У прилогу 04 је приказана микролокација објекта са положајем значајних објеката у непосредном окружењу о којима је потребно водити посебну пажњу током извођења радова.

II. ПЛАН УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Део 1: Институционално административни

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ				
Држава	Република Србија			
Назив Пројекта	„ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА (**LIID**)“			
Назив Потпројекта	**„Реконструкција пешачке зоне - део Улице мајке Југовића у Крушевцу“**			
Обим активности пројекта	Предмет пројекта је реконструкција пешачке зоне у делу Улице мајке Југовића у централној зони Крушевца, од Трга косовских јунака до Косовске улице, у укупној дужини од 325,81 m. Улица се непосредно надовезује на централни градски трг и представља главну пешачку везу центра града са парком Багдала.			
Институционални аранжмани (Име и контакти)	**СБ:**	**МГСИ**	**Локалним партнерима и/или Прималац:**	
Одговоран за спровођење (Име и контакти)	Град Крушевац		Град Крушевац	Извођач радова
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ				
Назив локације	**Улица мајке Југовића у Крушевцу**			
Опис локације:	Потпројекат укључује радове на кат.пар.бр: 2317/1, 844, 2328, 2327 и 2290/2 КО Крушевац. Наведене катастарске парцеле су у јавној својини, а подаци из катастра непокретности су јавно доступни. Увид у информације о наведеним парцелама се може направити преко портала https://a3.geosrbija.rs/		Прилог 04: Мапа локација ДА [X] НЕ [ ]	
Ко је власник земље?	Град Крушевац Законом о планирању и изградњи прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту. Одговарајуће право на земљиште сматра се право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом.			

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
	У том смислу, поседовање дозволе и чињеница да су наведене катастарске парцеле у јавној својини индикује и одсуство пресељења и откупа земљишта. За предвиђене радове издата је Грађевинска дозвола: ROP-KRU-42325-ISAWHA-4/2026, број: 351-1468/2026, од : 24.07.2026. године. У процедури исходовања Грађевинске дозволе прибављена је и сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења.
Географски опис	Локација потпројекта се налази на К.О. Крушевац у централном градској зони. Постојећи простор претежно се користи за кретање пешака, уз укрштање са колским саобраћајем у Обилићевој улици и кретање возила на деоници између Улице Веселина Николића и Косовске улице. Значајан део расположивог простора, нарочито током летњег периода, користе баште угоститељских објеката. Присутни су и непрописно паркирање и задржавање возила, што смањује расположиву ширину пешачког коридора и отежава безбедно кретање. Због положаја улице у заштићеном градском амбијенту и присуства објеката културног наслеђа, сви земљани радови изводе се уз континуирано археолошко праћење. У случају откривања археолошких остатака радови се обустављају у зони налаза и настављају у складу са упутствима надлежног завода за заштиту споменика културе. **Уколико није прибављено, неопходно је прибавити потврду надлежног Завода за заштиту споменика културе (Завод за заштиту споменика културе Краљево, за подручје Крушевца) о статусу заштићених непокретних културних добара и условима заштите на конкретној деоници пројекта, пре свега због близине Симића куће и Споменика косовским јунацима у Крушевцу који имају статус заштићених културних добара.**
1.Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
ЗАКОНОДАВСТВО	
Утврдите национално и локално законодавство и дозволе које се односе на пројектне активности	У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи: члан 2) “тачка 64) **санација** јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији;” члан 2) тачка 79) „текуће (редовно) одржавање објекта јесте извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
	употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости, као што су кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови, ако се њима не мења спољни изглед зграде и ако немају утицај на заједничке делове зграде и њихово коришћење, као и радови на редовном одржавању линијских инфраструктурних објеката који се спроводе у циљу одржавања и очувања функционалне исправности тог објекта" Министарство заштите животне средине (МЗЖС) представља кључну институцију у Републици Србији одговорну за стварање и спровођење политике заштите животне средине, док Закон о заштити животне средине уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији. Део надлежности у области интегралног система заштите животне средине имају јединице локалне самоуправе, између осталог, спровођење процедуре процене утицаја пројекта на животну средину управо за оне пројекте за које одобрења за изградњу издају органи локалне самоуправе. Сходно Закону о процени утицаја на животну средину, члан 2, тачка 3) пројекат јесте: (1) изградња објекта, реконструкција објекта, санација, извођење радова на објекту, проширење капацитета или престанак рада, уградња или извођење инсталација, постројења и опреме, њихова реконструкција, санација, уклањање или промена технологије (технологије процеса рада, сировине, репроматеријала, енергената и отпада), (2) планирање, изградња или извођење више временски или просторно повезаних објеката, захвата и/или сложених система који представљају јединствену економску и/или техничко-технолошку целину, који се сматрају једним пројектом у смислу овог закона. Према Члану 3. истог Закона, процена утицаја се врши за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатносто, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра. Влада Републике Србије прописује Листу пројеката за које је обавезна процена утицаја (ЛИСТА I) и Листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (ЛИСТА II) (“ Уредба о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
	одлучивање о потреби процене утицаја на животну средy“ („Сл. гласник РС“број 106/2025). С обзиром да је за реализацију предметног Потпројекта прибављена грађевинска дозвола, спроведена је процедура утврђивања обавезе о изради Процене утицаја на животну средину, која претходи издавању грађевинске дозволе. Са друге стране, **без обзира на спроведене процедуре оне никако не искључују поштовање мера ублажавања утицаја на животну средину које су описане у овом плану**. Издавање грађевинске дозволе индикује изостанак спорова у вези власништва над земљиштем на коме се планира извођење радова. У току реализације Потпројекта потребно је придржавати се и следећих прописа: – Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/09 и 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011. – одлука УС, 14/2016, 76/18 и 95/18 – др. закон и 94/24 - др.закон); – Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 94/24) – Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. 14/2016, 95/18 – др. закон, 71 /21); – Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, 52/21 и 62/23); – Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – др. закон); – Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС” бр. 35/23); – Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23); – Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од 26. октобра 2020 - др. закон, 76 од 7. септембра 2023, 19/25). – Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18-др. закон и 92/23 - др. закон). – Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21)

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
	– Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) („Службени гласник РС” бр. 38/2009). **Мере заштите приликом поступања са отпадом** спроведе се у складу са: – Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 109/25); – Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 95/2018 – др. закон) Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, број 95/2024); – Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 39/21 и 65/2024); – Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010); – Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења ("Сл. Гласник РС", бр. 93/2023 і 94/2023 – испр.); – Правилник о уређењу, управљању, одлагању и депоновању грађевиснког отпада у току извођења радова ("Сл. гласник РС", бр. 81/2024). – Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, број 95/2024) – Заштита ваздуха у складу са: – Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 51/2025); – Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). **Мере за заштиту од буке** ће бити предузете у складу са следећим прописима: – Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021); – Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010) и – Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 139/2022) Потенцијални пружалаоци услуга/радова у обавези су да потпишу Изјаву о правној и регулативној усаглашености (Прилог 6) и да је поднесу као део документације за учешће на конкурсу.
Да ли су прибављене све потребне дозволе?	**ДА [X] НЕ []** Реконструкција се планира уз прибављену Грађевинску дозволу: ROP-KRU-42325-ISAWHA-4/2026, број: 351-1468/2026, од : 24.07.2026. године.
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ	

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
Опишите процес јавних консултација	**Јавне консултације** За потребе реализације Потпројекта израђен је План укључивања заинтересованих страна са циљем да се благовремено консултују све заинтересоване стране, укључујући и рањиве и угрожене групе у окружењу. План укључивања заинтересованих страна и Нацрт овог Плана доступан је јавности на веб страници локалне самоуправе уз позив за достављање коментара са подацима о начину и могућностима достављања коментара свих заинтересованих страна. Такође, јавно представљање пројектних активности организовано је 21. јануара 2026. године, како би заинтересована јавност била правовремено упозната са планираним радовима и како би јој било омогућено да утиче на креирање активности и планирање самих радова. Записник са догађаја доступан је у просторијама ЈЛС. Сви релевантни коментари и сугестије које буду добијене од заинтересованих страна биће укључене у коначну ЕСМП Контролну листу. Коначна ЕСМП Контролна листа, након одобрења, биће саставни део конкурсне документације за одабир извођача радова и саставни део уговора са извођачима радова за реализацију Потпројекта.
МЕХАНИЗАМ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ	
Опис жалбеног механизма	За потребе пројекта успостављен је Жалбени механизам за цео пројекат, тако да је за потребе реализације Потпројеката у одабраним локалним самоуправама успостављен такође жалбени механизам. Жалбом се сматрају захтеви за достављањем **додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби** на неку од пројектних активности током њихове имплементације, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом. Било која жалба у вези са Пројектом може се доставити ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе: – Усмено (лично или путем телефона), или – У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 02.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-маилом на наведену адресу/број. Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца уколико подносилац тако жели. Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији/Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби. Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места). Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успостављену на локаном нивоу о свим жалбама и начину на који им се

1. Део: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	
	приступило и решавало. Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо-табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку. Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављањем информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно. Информација о жалбеном механизму биће доступна у свим информативним материјалима. МГСИ ће се постарати да у потпуности информише особе погођене пројектом о жалбеном механизму тако што ће их обавестити о постојању и улози Локаног пулта за жалбе, Централног пулта, његовој функцији, особама за контакт и процедурама за подношење жалби у погођеним подручјима. Информације о Жалбеном механизму су доступне: – на интернет страници пројекта ЛИИД, МГСИ: – https://liid.mgsi.gov.rs/#suggestion-form – liid.zalbe@mgsi.gov.rs – на интернет страници локалне самоуправе: https://krusevac.ls.gov.rs/projekat-razvoja-lokalne-infrastrukture-i-institucionalnog-jacanja-lokalnih-samouprava-liid/ – у просторијама ЈЛС – на огласним таблама на месту извођења радова на реализацији потпројекта.

ДЕО 2: Процена утицаја на еколошко и друштвено окружење

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА			
Да ли ће активност на одабраној локацији укључивати било шта од следећег	**Активност изградње**	**Статус**	**Додатне референце**
	A. Општи услови изградње, безбедност заједнице и безбедност и здравље на раду за раднике	**[X] ДА [ ] НЕ**	Погледајте одељак (A)
	B. Изградња мањег обима на постојећим објектима (Санација јавних површина)	**[X] ДА [ ] НЕ**	Погледајте одељак (A), (B) у наставку
	C. Заузимање земљишта	**[X] ДА [ ] НЕ**	Погледајте одељак (A), (B) и (C) у наставку
	D. Управљање опасним материјалима	**[] ДА [X] НЕ**	Погледајте одељак (A), (B) и (D) у наставку
	E. Безбедност саобраћаја и пешака	**[X] ДА [ ] НЕ**	Погледајте одељак (A), (B), (E) и (F) у наставку
	F. Социјална, здравствена и питања безбедности	**[X] ДА [ ] НЕ**	Погледајте одељак A), (B) i (E) и у наставку
	G. Историјске зграде и културне целине, chance finds	**[ ] ДА [ ] НЕ [X] МОЖДА**	Погледајте одељак (A), (B) и (G) у наставку
	H. Утицај на заштићена подручја	**[ ] ДА [X] НЕ [ ] МОЖДА**	Погледајте одељак A), (B) и (H) у наставку
АКТИВНОСТ	**ПАРАМЕТАР**	**КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА УБЛАЖАВАЊА**	
A. Општи услови изградње, безбедност заједнице и безбедност и здравље на раду за раднике	Обавештење, безбедност заједнице и безбедност и здравље на раду за раднике	**1**. Прибављене су све потребне дозволе пре почетка радова; **2**. Све релевантне надлежне институције су обавештене о почетку радова, укључујући и инспекције (локалне грађевинске инспекције и инспекције заштите животне средине и друге);	

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		3. Јавност је обавештена о радовима путем одговарајућег обавештења у медијима, на видном месту на прилазима градилишту, општинској информационој табли и општинском вебсајту као и на свим објектима јавне намене који су идентификовани у непосредној лизини градилишта. – Јавности су јасно предочени начини и канали упућивања жалби и сугестија преко успостављеног жалбеног механизма који је такође доступан на свим пунктовима; – Јавност је на време информисана о јавном догађају на ком ће бити представљен пројекат; – Организован је јавни догађај односно консултације са заинтересованим и погођеним странама, и закључци са консултација адекватно унети у план. **4**. План заштите на раду, План управљања грађевинским отпадом, План управљања токовима отпада који ће бити генерисан, План управљања саобраћајем (који укључује захтеве и мере за безбедно кретање возила, покретних погона и пешака унутар, кроз и око локација – детаљније у Прилогу број 03) биће припремљени пре почетка радова; **5**. Сви извођачи радова, укључујући све подизвођаче и радно ангажоване појединце, упознати су са обавезом забране сексуалног узнемиравања/злостављања током свих активности извођења радова.и информисани о санкцијама у случају кршења ове одредбе; **6**. Сви извођачи радова ће доставити радницима приручник или упутство за раднике у којем ће се налазити правила понашања (Кодекс понашања) у вези са сексуалним злостављањем и узнемиравањем, који су ови потписали пре почетка радова (документи се налазе у Прилогу 5). **7**. Сав посао обављаће се на безбедан и дисциплинован начин, организован тако да спречи незгоде и акциденте, те умањи утицај на раднике, суседне становнике и животну средину; **8**. Сви радови морају бити изведени тако да буду сигурни за грађане (нарочито за осетљиве и угрожене групе). (Приоритетно јасно обележеним путањама за кретање радника и јасно постављеним знацима забране уласка у зону

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		градилишта за сва незапослена лица током времена трајања радова); Такође радови морају битиизведени на начин којим се неће клизиштем додатно угрозити објекти и природни ресурси. **9**. Заштитна опрема за раднике задовољава стандард међународне добре праксе, користиће се у сваком тренутку (увек заштитне капе, прслуци, по потреби маске, рукавице и заштитне наочаре и заштитна обућа); **10.** Неће бити ангажовани радници испод минималне старосне границе за запошљавање. **11.** Одговарајућа обавештења на локацији информисаће раднике о кључним правилима и прописима којих се морају придржавати; Ово ће такође бити унето у правилник о понашању који ће се доставити радницима. **12.** Свим радницима је доступан жалбени механизам, чије постојање је јасно означено на градилиштима **13**. Сви радници морају бити обучени и са искуством за извођење додељених задатака/ радова; **14.** Сви који раде са струјом, високим-напоном, на висинама, с хемикалијама, итд. морају поступати врло опрезно, у складу са националним законодавством и сигурносним стандардима и најбољим праксама. Такви послови се обављају од стране адекватно обучених и сертификованих радника за рад са ризиком; **15**. Ако се догоди инцидент или несрећа са озбиљним негативним утицајем или последицама по животну средину и/или здравље и безбедност људи, Јединица за имплементацију пројекта (ПИУ) треба бити обавештена без одлагања. ПИУ ће обавестити Светску банку у року од 48 сати од инцидента. Обавештење ће садржати све доступне информације о догађају. Детаљнија анализа (анализа узрока) биће спроведена у договореном року; **16**. Опрема за безбедност и здравље на раду за раднике мора бити доступна на локацији (прва помоћ, заштитна одећа за раднике, одговарајуће машине и алати, противпожарна опрема, итд.);

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		17. Извођач радова мора бити упознат са планом поступања и спашавањау случају ванредних околности, као и са важећим Планом евакуације за објекат на коме се изводи радови, пре почетка радова и мора се придржавати прописаних мера. **18**. Сви радници морају бити упознати са опасностима од пожара и мерама заштите од пожара и морају бити обучени за руковање апаратима за гашење пожара, хидрантима и другим уређајима који се користе за гашење пожара; **19**. Противпожарне мере: – На лицу места треба обезбедити стално присуство атестираних уређаја за гашење пожара у случају пожара или друге штете. Њихов положај се саопштава радницима и обележава. Ниво опреме за гашење пожара мора бити процењен и процењен кроз типичну процену ризика; – Надзор над објектима за заштиту од пожара/противпожарних објеката који ће вршити одређено особље; – Поступци у случају пожара се преносе свим запосленима; . – Део пута који није у санацији одржаваће се чистим. **20**. Радници морају редовно одржавати локацију пројекта уредном, редовно уклањати прекомерни отпад и остатке течности; **21**. Веће количине запаљивих течности не треба држати на локацији; **22**. Сви ангажовани радници на овом пројекту морају имати регулисан радни статус од стране добављача/подизвођача и морају имати пуно здравствено и пензионо осигурање, а све у складу са локалним законодавством о раду и међународним стандардима рада; **23**. Сви опасни делови површина под радовима, морају се адекватно ознацити и оградити ради спречавања озледа; **24**. Свако намерно уништавање зеленила и травнатих површина је строго забрањено. У случају ненамерног оштећења или уништавања зеленила исто ће се вратити у првобитно стање (озеленити) након завршених радова; **25**. План управљања саобраћајем је припремљен уз координацију општинског особља и спроводи се у циљу обезбеђивања правилног одвијања саобраћаја

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		и алтернативних праваца унутар пројектног подручја (и шире) и спречавања могућих саобраћајних незгода.
В. Радови мањег обима у централној зони	Уређење зелене површине	**1.** Простор намењен дечијим игралиштима и мобилијаром за децу уредити у складу са законском регулативом, нарочито Правилником о безбедности дечјих игралишта; **2.** Извршити валоризацију постојеће вегетације и размотрити могућност задржавања постојећих стабала; изузетно, сеча појединих стабала мора бити јасно аргументована, а кумулативни број стабала на крају мора бити већа и то у односу 1:3; **3.** Сав садни материјал (саднице дрвећа, саднице жбунасте вегетације и бусен или семе траве), као и хумус или други супстрат који се користи за озелењавање мора бити набављен од званичних произвођача; **4.** Приликом одабира садног материјала користити аутохтоне врсте растиња; **5.** Уклонити инвазивне врсте са постојећих површина; **6.** Пројектом предвидети заштиту од могућих деформација у тлу приликом ископа, као и заштиту и осматрање могућих деформација тла у фази експлоатације зелене површине; **7.** Пројектована техничка решења регулације прилагодити постојећим условима тла и терена, као и хидролошким параметрима, са гледишта обезбеђења: несметаног отицаја у режиму великих вода, природне инфилтрације подземних и површинских вода сливног подручја у правцу главног отицаја, спречавања „забарења“ и водозасићења у зонама блажих нагиба правца тока и околних падина, спречавања развоја процеса нестабилности падина, тј. клизишта; **8.** Обезбедити несметани отицај површинских вода и потпун и контролисан прихват атмосферских вода са планираних стаза за шетњу, њихово контролисано одвођење у канализациони систем за атмосферску канализацију или пројектовани реципијент; **9.** Обезбедити посебне просторе за сакупљање и одношење комуналног отпада, посебно у деловима зелене површине у којима се очекује већи број посетилаца (у зонама активне и пасивне рекреације);

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		10. Омогућити кретање лицима са инвалидитетом на свим пешачким стазама и пролазима; **11.** Приликом планирања извођења радова динамику реализације прилагодити повољним метереолошким условима у циљу избегавања присуства високе оводњености тла.
	Квалитет ваздуха	**1.** Сузбијање прашине током радова повременим прскањем водом; **2.** Да би се смањила прашина, грађевински материјал треба на одговарајућии начин чувати и покрити; **3.** Током извођења радова неће бити прекомерног празног хода грађевинских и других возила, као ни возила која довозе и одвозе потребни материјал и раднике; **4.** Обавезно коришћење заштитних маски за раднике ако се ствара прашина током радова; **5.** Одржавање приступа зони извођења радова чистим да се прашина не разноси; **6.** Околно окружење (тротоари, приступне саобраћајнице) треба да се заштити од шута како би се прашина свела на минимум; **7.** Не дозволити спаљивање грађевинског/отпадног материјала на градилишту.
	Бука	**1.** Грађевинска бука ће бити ограничена на законом дозвољен ниво за насељено место; **2.** Не треба дозволити извођење грађевинских радова ноћу, активности на градилишту треба ограничити на период од 7 h до 19h. Имајући у виду горе поменуте мере за безбедност и здравље на раду, распоред се евентуално може променити у складу са посебним одобрењем које издаје релевантни орган; **3.** Радови ће бити организовани на начин да се радови за које се зна да производе повећани ниво буке планирају у складу са радним временом градилишта; **4.** Уколико буде притужби на буку или прашину, обавиће се додатна мерења и увести додатне мере, нпр. Панои за заштиту од буке и прашине, и сл.

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
	Квалитет воде и тла	**1.** Успоставити одговарајуће мере за контролу ерозије и талога, као што су нпр. Бале сена и/или ограде за муљ како би се спречило померање талога са градилишта и стварање прекомерне замућености у оближњим одводима атмосферске канализације или потоцима и рекама **2.** Неће бити нерегулисаног црпења подземних вода, нити неконтролисаног испуштања процесне воде, цементне суспензије или било које друге контаминиране воде у земљу или површинске воде; Извођач ће прибавити све потребне лиценце и дозволе за црпење воде и упуштање у систем јавне канализације; **3.** Биће инсталирани одговарајући системи за одводњавање атмосферских вода и пазиће се да се не нанесе муљ или на други начин негативно утичу на природне токове, реке, баре и друго; **4.** Успоставити мере превенције за случајно просипање горива, мазива и других токсичних или штетних супстанци;
	Управљање отпадом	**1.** Током активности у објекту долазиће до генерисања грађевинског и комуналног отпада (услед боравка радника) којим ће се управљати на начин који прописује Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др., 35 /2023) и други акти који проистичу из Закона; **2.** У скаду са Законом неопходно је правовремена израда Плана управљања грађевинским отпадом који се генерише у току извођења радова на изградњи објекта, односно на рушењу, односно уклањању објекта, односно дела објекта. Поред тога потребна је и план управљања другим врстама отпада које се генеришу. **3.** Кад год је то могуће, извођач ће поново користити и рециклирати одговарајуће и одрживе материјале (осим азбеста); **4.** Приликом допремања одређеног грађевинског материјала и опреме до градилишта доћи ће до стварања амбалажног отпада. У поступању са амбалажним отпадом посебно су важне одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 95/2018 – др.) које предвиђају да се комунални амбалажни отпад сакупља са одређене територијалне целине у складу са законом;

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		5. Други генерисани отпад током изградње и експлоатације пројекта биће третирани у складу са важећом регулативом а на начин да не изазивају ефекте на животну средину; **6.** Опасни отпад држи се у непорпоусним контејнерима, не меша се и њиме се управља у складу са прописима за посебне токове и конкретну врсту отпада; **7.** Доделити простор на градилишту за привремено складиштење грађевинског материјала и отпада тако да се слободно кретање неомета; **8.** Сав отпад, укључујући грађевински и опасни отпад сакупљаће се и одлагати у лиценцираним објектима, од стране овлашћених сакупљача; **9.** Треба водити евиденцију о насталом, сакупљеном и превезеном отпаду; **10.** Отпад треба покрити током транспорта; **11.** Спаљивање отпада на локацији или негде другде (осим ако нису лиценциране спалионице) је забрањено; **12.** Након завршетка радова, сав отпад ће бити уклоњен са локације; **13.** Уколико се на локацији детектује присуство азбеста или другог отпада који се дефинише као опасан отпад потребно је збринути га посредством лиценцираног управљача за одређену врсту отпада; **14.** У случају откривања азбеста на постојећем објекту, развити План/процедуру за управљање азбестом у складу са законском регулативом и најбољим праксама, прихватљив ЈУП и СБ; **15.** Применити све мере за заштиту здравља и безбедности запослених у складу са планом/процедуром за управљање азбестом; **16.** Радове на рушењу или уклањању азбеста мора да обавља лице које је у складу са прописом о управљању отпадом добио одговарајућу дозволу за управљање отпадом који садржи азбест.
	Транспорт и управљање материјалима	**1.** Сав материјал склон прашини превози се у затвореним или покривеним камионима; **2.** Минерални материјали (камен, песак, шљунак и сл.) набављају се искључиво од добављача који поседују све одговарајуће дозволе;

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		3. Сви материјали склони прашини и осетљиви на временске услове заштићени су од атмосферских утицаја било ветробранским стаклима, прекривачима, водом или другим одговарајућим средствима; **4.** Просути материјали се одмах уклањају са колосека и чисти се; **5.** Возила и машине су атестирани и добро одржавани; **6.** Приступ возилима за испоруку материјала строго се контролише, посебно током влажног времена; **7.** Неће се користити нелиценцирани каменоломи или депоније отпада; **8.** Управљање хемикалијама обављаће се у складу са безбедоносним листовима произвођача, законом и најбољим праксама. Њима ће управљати особе које су за то обучене; **9.** Хемикалије се набављају само од регистрованих произвођача и њихових заступника; **10.** Сав материјал мора бити изворан, не рециклиран нити већ коришћен; **11.** Искључиво неопасне боје и лакови биће у употрби; **12.** Искључиво ће се употребљавати материјали отпорни на горење.
АКТИВНОСТ	**ПАРАМЕТАР**	**КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА УБЛАЖАВАЊА**
C. Заузимање земљишта, повремено ометање приступу сервисима и услугама у зони извођења радова		**1.** Током извођења радова ЈЛС у сарадњи са Извођачем дефинисаће алтернативне руте приступа објектима и земљишту које је у зони утицаја радова на санацији јавних површина.
D. Управљање опасним материјама		**1.** Привремено складиштење на градилишту у сигурним контејнерима са ознаком информација о саставу, својствима и подацима о руковању (у складу са чланом 10 и 14 Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада); **2.** Ставити контејнере са опасним материјама у непропусне контејнере како би се спречило просипање, испаравање и испирање; **3.** Оператер са дозволом за управљање и транспорт ове врсте отпада на званичне депоније и одлаже вишак ископаног материјала на локације договорене са локалним властима;

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		4. Не користити материјале са отровним састојцима или растварачима, нити фарбе на бази олова (у складу са Правилоником).
Е. Безбедност саобраћаја и пешака	Директне или индиректне опасности за јавни саобраћај и пешаке због пројектних активности	**1.** Прилагодити радно време локалним обрасцима саобраћаја, нпр. избегавати веће транспортне активности у време саобраћајног шпица; **2.** Активно управљати саобраћајем ако је то потребно за сигуран и погодан пролаз за јавност приликом допремња материјала и опреме на локацију; **3.** Поставити знакове упозорења/путоказе тако да градилиште буде јасно видљиво, а јавност упозорена на све потенцијалне опасности. Постављене табле и знакови не смеју да ометају безбедност и прегледност саобраћаја; **4.** План управљања саобраћајем је припремљен уз координацију општинског особља и спроводи се у циљу обезбеђивања правилног одвијања саобраћаја и алтернативних праваца унутар пројектног подручја (и шире) и спречавања могућих саобраћајних незгода; **5.** Обезбеђене и постављене адекватне траке упозорења и ознаке; **6.** Забранити прелазак незапослених лица кроз радни простор; **7.** Активно управљање саобраћајем треба да води обучено и видљиво особље на локацији, ако је потребно за безбедан и погодан пролаз; **8.** Месној заједници најавити благовремено алтернативно регулисање саобраћаја за време санационих радова; **9.** Обезбедити безбедност пешака. Посебан фокус на безбедност деце ако је школа у близини (оградите градилиште, поставите безбедне ходнике, ручно регулишете саобраћај у вршним сатима итд.); **10.** Осигурати безбедан и континуиран приступ канцеларијским објектима, радњама и резиденцијама током рехабилитационих активности; **11.** Становништво ће бити детаљно и благовремено обавештавано о изменама режима саобраћаја, ограничењима и алтернативним приступима објектима током трајања радова. Посебну пажњу у обезбеђивању алтернативних приступа треба обратити на угрожене и рањиве категорије становништва укључујући особе са инвалидитетом, тако да се алтернативни приступи прилагоде свима.

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
АКТИВНОСТ	**ПАРАМЕТАР**	**КОНТРОЛНА ЛИСТА МЕРА УБЛАЖАВАЊА**
F. Утицај на друштвено окружење (здравље, безбедност, информисаност)	Информисање, безбедност заштита људског здравља	**1.** Обезбедити на локацији контакт особе које су задужене за комуникацију и пријем захтева/жалби од локалног становништва на на нивоу локације градилишта; **2.** Сви извођачи радова, укључујући све подизвођаче и радно ангажоване појединце, су упознати са обавезом забране сексуалног узнемиравања/злостављања и придржаваће се овога током свих активности извођења радова. Сваки покушај кршења или заташкавања ове обавазе биће строго санкционисан; бити документовано кроз: давање потписа на правилнике о понашању Code of Conduct итд. **3.** Сви извођачи радова су у обавези да доставе писану сагласност запослених да ће поступати у складу са одредбом забране сексуланог злостављања, током извођења радова (кроз писаане изјаве или уговоре о раду); 4. Сви извођачи радова ће доставити радницима приручник или упутсво за раднике у којем ће се налазити правила понашања (Кодекс понашања) у вези са сексуалним злостављањем и узнемиравањем. 5. Ако је локација насељена, забраните грађевинске активности ноћу; 6. Правилно обележити градилиште (таблу са основним подацима о потпројекту, укључујући и доступност жалбених механизама) спречавајући улазак и излазак незапослених на градилиште да се мешају и комуницирају са радницима; 7. Приступ градилишту је јасно означен и разумљив укључујући за особе са инвалидитетом; 8. Опасни делови градилишта су јасно означени и ограђени; 9. Извршити све неопходне радње и провере да се осигура да је линијски објекат након извођења радова сигуран за употребу. 10. Знакови опасности и обавезног ношења опреме су постављени на видљива места.

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
	Безбедност и здравље на раду	**1.** Сви ангажовани радници морају бити ангажовани у складу са националним законодавством (Закон о раду) како би се предупредило нелегално ангажовање радне снаге; **2.** За грађевинске раднике – потребна је примена законски прописаних здравствених и безбедносних мера, и то: а) коришћење одговарајуће заштитне одеће и опреме (маске против прашине, иверја и дрвених влакана, шлемови, као и сигурносни појасеви за рад на висини, итд.); и друга опрема за рад у складу са потребама; б) одржавање доброг нивоа личне хигијене; в) здравствена заштита – обезбеђивање комплета прве помоћи и лица обучених за пружање прве помоћи на градилишту током извођења радова; **3.** Адекватне противпожарне мере су проведене и опрема је доступна; **4.** Сви радници су прошли адекватну обуку; **5.** Процедуре и планови су представљени и доступни запосленима.
G. Историјске зграде и културне целине		1. Прибавити Сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе пре почетка извођења радова; 2. Током извођења радова придржавати се општих услова заштите објекта и евентуалних прописаних мера на које указује Завод;3.У случају проналаска археолошких и/или културних налазака, радове је потребно одмах прекинути те обавестити за то надлежно тело (нпр. Завод за заштиту споменика културе Србије) и предузети мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Радови се могу наставити када надлежно тело за то изда одобрење.
H. Утицај на природу и заштићена подручја		**1.** Уколико дође до уклањања зелених површина потребно је извршити поновно озелењавање; **2.** Уништена стабла потребно је заменити новим одговарајућим врстама; **3.** Нема беспотребног уклањања стабала. Сеча је могућа само уз претходно одобрење надлежних органа и извештај о валоризацији. Кумуллативан број стабала на крају радова мора бити већи од оног пре почетка радова (3:1)

ДЕО 2: ЕКОЛОШКА И СОЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА		
		4. Прибавити Услове/Сагласност надлежног Завода за заштиту природе пре почетка извођења радова.

ДЕО 3: План мониторинга

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
ФАЗА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА – ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА							
	Све потребне дозволе добијају се пре извођења радова на санацији	Град Крушевац Администрација општинске управе	Преглед неопходних дозвола	Пре почетка грађевинских радова	Како би се осигурала потпуна усклађеност са прописима Републике Србије и зајмодавца.	Укључено у буџет пројекта	Извођач Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор ЈУП Инспекцијске службе
	Укључивање одредби ЕСМП Контролне листе у уговоре (План организације градилишта, План управљања грађевинским отпадом, План управљања токовима отпада који ће бити генерисан, Именована особа за пријем жалби,	На локацији ЈЛС - Инвеститор и Извођач	Преглед неопходних дозвола, планова и уговора са Извођачима	Пре почетка грађевинских радова	Како би се осигурала потпуна усклађеност са прописима Републике Србије и зајмодавца. Како би се осигурала пуна примена Контролне листе ЕСМП од стране Извођача	Укључено убуџет пројекта	Извођач Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	План за заштиту безбедности и здравља на раду, Извештај о усаглашености са планом управљања радном снагом за трећа лица која ангажују уговорене раднике, Изјава о правној и регулативној усаглашености).						
	План управљања саобраћајем (који укључује захтеве и мере за безбедно кретање возила, покретних погона и пешака унутар, кроз и око локација)	На локацији ЈЛС - Инвеститор и Извођач	Преглед неопходних дозвола, планова и уговора са Извођачима	Пре почетка грађевинских радова	Како би се осигурала потпуна усклађеност са прописима Републике Србије и зајмодавца. Како би се осигурала пуна примена ЕСМП Контролне листе	Извођач	Извођач Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор ЈУП

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
					од стране Извођача		
	Благовремено обавестити све грађане у зони утицаја о тачном датуму почетка радова и времену трајања, као и о условима током измењеног распореда саобраћаја	На локацији градилишта (санација јавних површина) и путем медија	Увидом у припремљена обавештења за грађане Осигурати могућност коришћења жалбеног механизма	Пре почетка грађевинских радова	Како би се осигурала пуна примена ЕСМП Контролне листе од стране ЈЛС	Нема	Стручни надзор ЈЛС - Инвеститор ЈУП
	Благовремено обавестити све јавне институције	На локацији јавних институција у близини градилишта (санација јавних површина)	Увидом у припремљена обавештења за грађане Осигурати могућност коришћења жалбеног механизма	Пре почетка грађевинских радова	Како би се осигурала пуна примена Контролне листе ЕСМП од стране ЈЛС	Укључено у буџет пројекта	Извођач радова; Надзор над извођењем радова
ФАЗА САНАЦИЈЕ							
	Безбедан ток измењеног режима саобраћаја у	Око зоне утицаја реализације Потпројекта (уколико долази	Визуелне провере и извештавање; Проверавати документацију	Током испоруке опреме за измену саобраћаја	Како би се смањили безбедносни ризици –	Укључено у буџет пројекта	Извођач радова;

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	оквиру зоне утицаја према претходно израђеном плану	до измена режима саобраћаја)			повреде		Надзор над извођењем радова
	Успостављање и спровођење одговарајућих процедура, уредност, организација и безбедност градилишта	На локацији градилишта	Провера планова и уговора са извођачима	Пре почетка грађевинских радова	Како би се на најмању меру смањио ризик од неповољних утицаја на животну средину, безбедност и здравље на раду услед непостојања или непоштовања релевантних процедура.	Нема	Извођач Стручни надзор ЈУП
Обезбеђивање садног материјала	Набавка садница, жбунасте вегетације и бусена траве и декоратвног зеленог материјала и хумуса од лиценцираних	Канцеларија или складиште извођача	Верификација докумената	Током закључења уговора о извођењу радова	Осигурати поузданост грађевинских материјала и њихову сигурност за здравље људи, као и одрживост у садашњим и очекиваним		Извођач Стручни надзор ЈУП

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	добављача /произвођача				условима промене климе		
Обезбеђивање грађевинског материјала	Набавка грађевинског материјала од лиценцираних добављача/ произвођача	Канцеларија или складиште извођача	Верификација докумената	Током закључења уговора о извођењу радова	Осигурати поузданост грађевинских материјала и њихову сигурност за здравље људи		Извођач Стручни надзор ЈУП
	План управљања свим врстама отпада који се генеришу (Укључујући и План управљања отпадом од грађења и рушења)	На локацији градилишта	Визуелна провера, Провера документације – План за управљање отпадом, лиценце одлагалишта и превозника, документи о кретању отпада (количине, врсте, итд.)	Пре почетка радова	Како би се смањила производња отпада и обезбедио одговарајући начин одлагања отпада		Извођач Стручни надзор ЈЛС - Градски службеници: комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине
	Примењени прописи за безбедност заједнице и мере заштите дефинисане Планом	На локацији градилишта	Визуелне провере	На почетку радова и сваког радног дана до завршетка радова	Како би се смањили здравствени и безбедносни ризици – повреде чланова локалне заједнице		Извођач

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	Уговори са радницима садрже прописане мере забране сексуалног узнемиравања (или потписане изјаве радника)	Канцеларија или на локацији градилишта	Визуелна провера, Провера документације	Пре почетка радова	Како би се смањили ризици сексуалног узнемиравања		Извођач
	Управљање отпадом за све произведене токове отпада. укључујући и отпад од грађења и рушења	На локацији градилишта	Визуелна провера, Провера документације – План управљања отпадом, лиценце одлагалишта и превозника, уговор са лиценцираном компанијом, документи о кретању отпада уколико генерисани отпад то захтева (количине, врсте, итд.)	Пре почетка и током радова	Како би се смањила производња отпада и обезбедио одговарајући начин одлагања отпада.		Извођач
	План евакуације и спасавања корисника; План одржавања и сигурности	На локацији градилишта	Визуелне провере	Прије завршетка радова	Сигурност деце	Трошак корисника	Надлежно предузеће ЈЛС, ЈУП

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	План евакуације и спасавања током радова	На локацији градилишта / у канцеларији Извођача	Визуелне провере	Пре почетка радова	Сигурност запосленика	Укључен у трошак пројекта	Извођач
	Прикупљање, превоз и складиштење грађевинског отпада (нарочито стакла), грађевинског материјала и прашине насталих током радова	На локацији градилишта	Визуелне провере Документ о кретању отпада	За ломљено стакло одмах / за прашину свакодневно по завршетку радова, за инертни отпад на свака два дана (зависно од количине генерисаног отпада)	Како би се избегле и смањиле на најмању меру повреде и удисање прашине, загађење природних ресурса.	Укључен у трошак пројекта	Извођач Стручни надзор
	Ниво прашине – фине честице	На локацији градилишта	Визуелне провере и инструменти за мерење по потреби; мерење након негативног налаза инспекције или пристигле жалбе локалног становништва	Само током реновирања, периодично (у шпицу рада)	Како би се избегло и смањило на најмању меру накупљање прашине у ваздуху и смањили ризици по здравље радника и	Укључен у трошак пројекта	Извођач

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
					околног становништва.		
	Прикупљање, превоз и складиштење опасног отпада (уколико га има)	На локацији градилишта	Визуелне провере и инструменти за мерење по потреби; План управљања отпасом, мерење након негативног налаза инспекције или пристигле жалбе локалног становништва	Само током реновирања, периодично (у шпицу рада)	Како би се избегло и смањило на најмању меру накупљање прашине у ваздуху и смањили ризици по здравље радника и околног становништва.		Извођач
	Бука од грађевинских радова	На локацији градилишта	Аудитивно праћење нивоа буке и бележење жалби локалног становништва. У случају жалби увести додатно мерење	Редовно током радова, у складу с националним законодавством По притужби или негативан инспекцијски налаз	Како би се пратило да ли су нивои буке изнад или испод прага прихватљивости за то конкретно подручје.		Извођач Акредитована компанија
	Загађење ваздуха прашином, честицама и слично	На локацији градилишта	Узорковање овлашћених лабораторија	По притужби или негативомн инспекцијом налазу		Буџет Извођача радова	Надзор Инспекцијске службе

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	Загађење воде и тла	На локацији градилишта	Визуелне провере и инструменти за мерење по потреби; Мерење након негативног налаза инспекције или пристигле жалбе локалног становништва.	Редовно		Буџет извођача радова буџета	Надзор Инспекцијске службе
	Број примљених жалби у вези са повишеном буком, вибрацијама и прашином	Кроз регистар жалби	Кроз регистар жалби	Континуирано	Како би се благовремено идентификовали евентуални недостаци у усвојеним мерама за сузбијање повишене буке, вибрација и прашине		МГСИ ЈЛС Извођач Стручни надзор
	Број примљених жалби у вези са приступом објектима у улици и безбедношћу саобраћаја	Кроз регистар жалби	Кроз регистар жалби	Континуирано	Како би се благовремено идентификовали евентуални недостаци у усвојеним мерама за		МГСИ ЈЛС Извођач Стручни надзор

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
					безбедност саобраћаја		
Здравље и безбедност	Снабдевање грађевинских радника радном одећом и личном заштитном опремом (ЛЗО); Строго поштовање правила рада грађевинске опреме и употребе ОЗО Придржавање свих законом прописаних мера	Објекат у коме се врше санација (санација јавних површина)	Инспекција	Читав период извођења радова	Смањити вероватноћу трауме и незгода за раднике	Нема	Извођач радова
ФАЗА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА – Зелене површине, парка							
	Редовно одржавање	На локацији санације јавних површина	Редовним визуелним прегледима стања зелене инфраструктуре, стање пешачких стаза	Стално и посебно у измењеним временским условима итд.	Потреба за адекватним одржавањем	Буџет града /општине	Овлашћено предузеће за одржавање јавних зелених површина града/општине

ДЕО 3: ПЛАН МОНИТОРИНГА							
Фаза	**Који се параметар прати?**	**Где?**	**Како ће се пратитит параметар?**	**Када ће се пратитит параметар (учесталост мерења)?**	**Зашто ће се пратити параметар?**	**Трошак**	**Одговорност**
	Правилно управљање отпадом	На локацији санације јавних површина	Комунални отпад је прописно прикупљен/сортиран	Недељно	Потреба за адекватним одржавањем	Буџет града /општине	Овлашћено предузеће за управљање отпадом

Процена утицаја – санација јавних површина									
Животна средина	**Врста утицаја**	**Позитиван или негативан**	**Јачина утицаја**	**Домет/ локација јављања утицаја**	**Време јављања утицаја**	**Трајање утицаја**	**Повратан/ неповратан**	**Вероватноћа утицаја**	**Значај**
Отпад (очекују се количине грађевинског и амбалажног отпада)	Утицаји на животну средину и здравље услед неодговарајућег управљања различитим врстама отпада	Негативан	Локалан	На локацији настанка и одлагања	У фази изградње	Краткорочан	Неповратан	Умерена	Умерен
Бука и вибрације	Бука изазвана извођењем грађевинских радова и вибрације, возилима за превоз грађевинског материјала, превоз радника и превоз отпада	Негативан	Локалан	На локацији	У фази изградње	Краткорочан	Повратан	Мала	Мали
Ваздух	Повремена појава прашине пореклом од грађевинских материјала током радова, транспорта и уградње	Негативан	Локалан	На локацији	У фази изградње	Краткорочан	Неповратан	Мала	Мали
Безбедност и здравље на раду	Утицај на живот, здравље и сигурност запослених на градилишту	Негативан	Локалан	На локацији	У фази изградње	Могућ и дугорочан	Може бити повратан и неповратан	Мала	Мали

Безбедност и здравље заједнице	Утицај на живот, здравље и сигурност грађана у непосредној близини градилишта	Негативан	Локалан	На локацији	У фази изградње	Могућ и дугорочан	Може бити повратан и неповратан	Мала	Мали

III. Процедуре за решавање жалби или спорова

Жалбом се сматрају захтеви за достављањем додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

Било којом жалбом у вези са Пројектом може се скренути пажња ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе:

- Усмено (лично или путем телефона), или
- У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 02.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-маилом на наведену адресу/број.

Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца уколико подносилац тако жели.

Локални менаџер за жалбе води евиденцију о свим пристиглим жалбама у форми коју договори са Централним менаџером за жалбе.

Контакт подаци Локалног менаџера за жалбе, за подношење било каквих питања или коментара у вези са Пројектом су:

Јединица локалне самоуправе: Смедеревска Паланка

Служба за пријем жалби – Жалбена комисија

Одељење: Одељење за општу управу – пријемна канцеларија и писарница

Име и презиме: Катарина Ђокић

Адреса: Газиместанска 1, 37 000 Крушевац

Е-пошта: katarina.djokic@krusevac.rs

Број телефона: +381648355056 (радним данима од 10 до 13ч)

Директно подношење жалби је приоритетно и једино могуће на локалном нивоу, искључиво на начин предвиђен документом Жалбени механизам који је доступан на локалном нивоу и на нивоу ЈУП-а.

Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији (Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби). Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места).

Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успостављену на локаном нивоу о свим жалбама и начину на који им се приступило и решавало. Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо-табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку.

Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављањем информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних

дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно

ЈУП ће евидентирати све жалбе у Регистар жалби, одвојен од Регистра укључивања заинтересованих страна који детаљно описује интеракције са заједницама и заинтересованих странама.

ЈУП ће успоставити Регистар жалби за пројекат.

IV. Праћење и извештавање

Резултати процеса укључивања заинтересованих страна биће укључени у извештаје о животној средини и социјалним питањима за СБ, које ће припремити ЈУП, сумирајући утицаје на животну средину и друштвена питања, здравље и безбедност, објављивања и учинак консултација и имплементацију жалбеног механизма.

Извештаји ће садржати следеће информације:

- Број и врсте примљених жалби заједнице поднетих у периоду извештавања, са назнаком отворених, решених и затворених жалби и да ли су решене у роковима наведеним у жалбеном механизму;
- Број и врсте активности објављивања информација путем медија и званичних интернет страница;
- Време и место одржавања консултативних састанака и других врста активности укључивања заинтересованих страна, са информацијом о броју учесника, са подацима о полу учесника; проблемима и забринутостима истакнутих током састанака и информације о томе како је ЈУП узео у обзир истакнуте проблеме.

ЈУП ће бити одговоран за праћење сви активности заинтересованих страна у вези са Пројектом, обезбеђивање испуњења и ажурирања овог План-а, и извештавање СБ.

V. Одобрење и потписи:

Прилог 01: Утицаји Потпројекта на животну средину и друштвено окружење

ЗАКЉУЧЦИ

Потпројекат носи умерен ризик.

Образложење:

Утицаји на животну средину (воду, ваздух и земљиште) могући су током радова, али су предвидљиви и уз примену одговарајућих мера могуће их је адекватно контролисати и свести на минимум, без трајних негативних последица. Ово се пре свега односи на емисије честица прашине у ваздух и евентуалних емисија у подземне воде, јер речних и других токова нема у близини, и земљуште, у случају хаварије механизације која се користи. Оваква ситуација је на нивоу мало вероватног догађаја уз поштовање свих националних прописа и ове ЕСМП Контролне листе.

Једини значајнији утицај може се јавити у случају неадекватног одлагања отпада. Неоходно је да ЈЛС припреми и спроводи јасан план одлагања свих потенцијалних токова отпада.

Све активности потпројекта одвијају се на јавним површинама. Нема економског расељавања.

Током извођења радова морају се обезбедити приступ стамбеним, пословним, угоститељским и јавним објектима, безбедан пролаз пешака и приступ интервентних и комуналних возила. Радове је потребно организовати по деоницама, уз привремену саобраћајну сигнализацију, физичко обезбеђење ископа и благовремено обавештавање корисника и власника локала. Постојећа стабла која се задржавају морају бити заштићена од механичких оштећења, сабијања земљишта и одлагања материјала у зони корена.

Запослени појединци и корисници институција и објеката на локацијама на којима се изводе радови могу током радова имати ограничен, односно измењен приступ локацијама. Овај утицај иако краткотрајан, биће додатно минимизован правовременом најавом измена саобраћаја, уколико их буде. Узимајући у обзир природу и карактер радова такође се може очекивати минимална погођеност група као што су стари, лица са инвалидитетом, родитељи који превозе децу колицима. У тренутку процене није доступан податак о броју рањивих група и појединаца, али су ови утицаји свакако краткотрајног карактера.

Сви грађани, па и рањиве групе ће благовремено бити обавештени. Свакако ће имати приступ жалбеном механизму.

Због положаја улице у заштићеном градском амбијенту и присуства објеката културног наслеђа, сви земљани радови изводе се уз континуирано археолошко праћење. У случају откривања археолошких остатака радови се обустављају у зони налаза и настављају у складу са упутствима надлежног завода за заштиту споменика културе. **Уколико није прибављено, неопходно је прибавити потврду надлежног Завода за заштиту споменика културе (Завод за заштиту споменика културе Краљево, за подручје Крушевца) о статусу заштићених непокретних културних добара и условима заштите на конкретној деоници пројекта, пре свега због близине Симића куће и Споменика косовским јунацима у Крушевцу који имају статус заштићених културних добара.**

На територији општине налази се: Парк природе Велики Јастребац, Храст лужњак у месту Беле Воде, и Храст Расина у селу Паруновац (https://zzps.rs/zastita-prirode/zasticena-podrucja/page/2/), али локација пројекта не припада простору под заштитом.

Сви потенцијални утицаји на животну средину и друштвено окружење биће утврђени у ЕСМП Контролној листи, као и мере за њихово елиминисање односно смањење.

С друге стране, потпројакт за резулатат има низ будућих користи са аспекта заштите животне средине и квалитета живота грађања.

Специјалиста за заштиту животне средине и
Специјалиста за друштвена питања

Прилог 02: Жалбени формулар

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ЖАЛБЕНИ ФОРМУЛАР

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа“ (Пројекат LIID), молимо Вас да попуните овај формулар у складу са успостављеним жалбеним механизмом.

Напомена: Жалба и/или притужба, сугестија се односи искључиво на пројекат LIID**.**

Контакт подаци			
Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе.			
Број жалбе у интерној евиденцији			
Име:	Овде упишите име	Презиме:	Овде упишите презиме
Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података):		☐ Мушки ☐ Женски ☐ Други	
Електронска адреса (e-mail):		Број телефона:	
Овде упишите e-mail адресу		Овде упишите бр. телефона	
Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места):		Овде упишите поштанску адресу	
Пратићу исход на website, пошто желим да будем анониман.		☐ анонино праћење одговора	
Језик на коме ће се комуникација обављати		☐ Српски језик ☐ други, _____ језик	

Питање или жалба
Питање или опис жалбе (ово поље је обавезно попунити):
Овде опишите шта је разлог Ваше жалбе
Уколико је питање или жалба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту:
Овде опишите конкретан догађај, са више детаља
Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)?
Овде опишите

Молимо да попуњен формилар вратите на следећу адресу:

Јединица локалне самоуправе: **Општина** Смедеревска Паланка

Служба за пријем жалби – Жалбена комисија

Одељење: Одељење за општу управу – пријемна канцеларија и писарница

Име и презиме: Катарина Ђокић

Адреса: Газиместанска 1, 37 000 Крушевац

Е-пошта: katarina.djokic@krusevac.rs

Број телефона: +381648355056 (радним данима од 10 до 13ч)

Уколико у року од **7 радних дана** не добијете потврду пријема Ваше жалбе, питања, а у року од **30 календарских дана** од датума пријема не добијете одговор на ваше питање, коментар или жалбу: контактирајте менаџера за жалбе, **Централни менаџер за жалбе**, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима

Е-ПОШТОМ:

liid.zalbe@mgsi.gov.rs
ПОШТОМ:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја
Менаџер за жалбе:
Централни менаџер за жалбе, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима
Узун Миркова 3,
11000 Београд, Србија
ТЕЛЕФОНОМ**: +381 65 250 09 20 (радним данима од 10 до 13)**

Напомињемо да можемо да одговоримо само на питања или коментаре који се односе директно на овај Пројекат, не и на питања која се односе на општи рад Министарства или других институција која су обухваћене Пројектом.

За више детаља, молимо прочитајте Жалбени механизам пројекта (LIID) у Републици Србији доступан на: (https://www.mgsi.gov.rs/)

Прилог 03: План управљања саобраћајем - смернице

План управљања саобраћајем

1. Циљеви

План управљања саобраћајем се користи како би се осигурало да путеви буду слободни за градски саобраћај током периода санације јавних површина и спречили појаву саобраћајних незгода у оквиру пројектних активности.

2. Принципи

(1) Потребно је поштовати националне и локалне прописе о саобраћају и безбедности на путевима;
(2) Потребно је успоставити механизам управљања саобраћајем и ојачати изградњу капацитета за управљање саобраћајемтоком извођења радова; и
(3) Потребно је припремити и стриктно имплементирати детаљне и специфичне мере за управљање саобраћајем и реаговање у ванредним ситуацијама.

3. **Механизам управљања саобраћајем**

(1) Закон о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32 /2013 - УС, 55 /2014, 96 /2015 - др. закон, 9 /2016 - УС, 24/2018, 41/2018, /2018 - др. закон, 87/2018, 23 /2019, 128 /2020 - др. закон, 76 /2023.
(2) Закон о јавним путевима"Службени гласник РС", бр. 101 /2005, 123 /2007, 101/ 2011, 93/2012, 104/2013.
(3) Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68 /2015, 41/2018, 44 /2018 -др. закон, 83 /2018, 31 /2019, 9 /2020.),
(4) Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14 – др.закон, 101 /2016 - др. закон, 47 /2018, 111 /2021 - др. закон)
(5) Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/11 и 104/16), и
(6) Одлуке и друга правна акта јединице локалне самоуправе које се односе на успостављање и организацију саобраћаја.

4. **Организација и одговорности управљања саобраћајем**

Локална самоуправа, грађевинске компаније (извођачи радова) и надлежне институције би преузеле различите одговорности (као што је приказано у наставку) у управљању саобраћајем у периоду извођења радова, и требале би одржавати динамичне консултације и сарадњу у зависности од напретка извођења радова на санацији јавних површина.

Одговорна страна	**Одговорности**
Извођач радова	(1) Припрема детаљан План организације саобраћаја на основу програма организације извођења радова и доставити га надлежним институцијама на преглед пре почетка извођења радова; (2) Успоставља јасну организациону структуру и дужности за управљање саобраћајемтоком извођења радова; (3) Припрема детаљне мере управљања саобраћајем у зонама контроле саобраћаја за радове на путу на основу одобреног План организације саобраћаја и спроводи ове мере;

Одговорна страна	Одговорности
	(4) Евидентира имплементацију ових мера и извештавају о свим проблемима када буду препознати; (5) Припрема планове реаговања у ванредним ситуацијама за саобраћајне незгоде у грађевинарству; и (6) Реагује на хитне случајеве саобраћајне несреће на градилишту по потреби.
Општина	(1) Прегледа План организације саобраћаја и даје сагласност; (2) Врши надзор и инспекцијски надзор над спровођењем управљања саобраћајем на градилишту; (3) Прегледа планове реаговања у ванредним ситуацијама за саобраћајне незгоде на градилишту; и (4) Реагује на хитне случајеве саобраћајне несреће на градилишту по потреби; (5) Прилагођава аутобуска стајалишта и/или руте у складу са Планом организације саобраћаја и објављује одговарајуће информације јавности;
Други надлежни органи за путеве.	(1) По потреби пружа сарадњу и подршку у управљању саобраћајем на градилишту; и (2) Реагује на хитне случајеве саобраћајне несреће по потреби.

5. Мере упрвљања саобраћајем

Детаљне мере управљања саобраћајем за период изградње биће припремљене на основу конкретних ситуација на деоницама саобраћајница у складу са одобреним ТОП-ом као и релевантним законима и прописима. Следеће основне мере, али не ограничавајући се само на њих, треба узети у обзир:

(1) Изводити градњу део по део, и избегавати градњу која би могла узроковати саобраћајне гужве великих размера.
(2) Поставити посебну саобраћајну сигнализацију за преусмеравање саобраћаја од градилишта.
(3) Вршити координацију са локалним властима и заједницама по питању изградње и локације привремених приступних путева и праваца, укључујући оне које користе грађевинска возила;
(4) Прилагодии аутобуска стајалишта или руте на основу локације градилишта.
(5) Користити јавне медије како би упознали јавност са детаљним информацијама о контроли саобраћаја.
(6) Одредити одговарајућу трасу саобраћања теретних возила до и од градилишта током изградње;
(7) Идентификовати оне који су одговорни за спровођење и управљање процедурама
(8) Контролисати и вршити надзор саобраћаја на улазима у градилиште;
(9) Поставити одговарајуће објекте за управљање саобраћајем као што су баријере, светла, заштитне ограде и ознаке према потреби унутар зона контроле саобраћаја за радове на путу.
(10) Кретање великих возила треба да се одвија тако да се избегне време најгушћег саобраћаја на локалној саобраћајној мрежи
(11) Осигурати приступне путеве за пешаке и/или поставити одговарајуће сигурне заштитне ограде и ознаке по потреби .

(12) Изградити привремене пешачке мостове који ће подразумевати одговарајуће безбедносне мере као што су ограде

(13) Трасе кретања пешака морају бити прилагођене кретању инвалида;

(14) Правилно распоредите грађевинске раднике, машине и материјале на градилишту како бисте спречили непотребно загушење саобраћаја.

(15) Особље за сигурност сваког грађевинског тима треба свакодневно прегледати градилиште и потребно је одредити посебно особље које ће преусмеравати саобраћај у вршним сатима грађевинских радова или настајање гужве у саобраћају.

(16) Резервисати посебне прелазе за прелазак пешака у близини школа, болница и вртића, и/или одредите одређено особље за преусмеравање саобраћаја према потреби на основу специфичних ситуација.

(17) Благовремено изврши поправку сваке штете коју направе грађевинска возила на јавним путевима у околини градилишта;

(18) Без одлагања очистити све јавне путеве и површине у случају контаминације/ изливања које проузрокују Извођачи или подизвођачи;

(19) Када се заврши изградња деонице улице, одмах очистити локацију, уклонити ограду и спроведите повратак саобраћаја у првобитан режим.

6. Планови хитног реаговања на саобраћајне незгоде

Извођачи треба да припреме детаљан план реаговања у ванредним ситуацијама за саобраћајне незгоде у грађевинарству и опремити неопходне објекте за поступање у ванредним ситуацијама. Они би требали успоставити комбиновани механизам хитног одговора на саобраћајне несреће са представницима локалне самоуправе и другим релевантним телима надлежним за јавне објекте који се односе на путеве.

Превентивне мере треба предузети како би се избегле несреће у изградњи, те благовремено пријавити и предузети радње када се појаве проблеми.


Прилог 04: Потенцијална зона утицаја реализације Потпројекта на становништво Крушевца











Прилог 05: Извештај о усаглашености са планом управљања радном снагом за трећа лица која ангажују уговорене раднике

Назив пројекта:
Референтни број уговора:
Период уговора: Почетак: ___ (дан/месец/година) Завршетак: ___ (дан/месец/година)
Извођач/Пружалац услуга:
Период извештавања:
Датум извештаја:
Потпис овлашћеног лица:

ИЗВЕШТАЈ О УСАГЛАШЕНОСТИ РАДА И РАДНИХ УСЛОВА

1. Статистика запослених у компанији:

Укупан број запослених, по половима: мушкарци ____ / жене ____

Број запослених са уговором о раду: ____

Број запослених без уговора о раду: ____

Број запослених са приступом социјалном осигурању, пензионом и здравственом осигурању: ____

Број запослених који примају плату барем једном месечно: ____

Број запослених који су напустили компанију у извештајном периоду: ____

Број запослених ангажованих у извештајном периоду: ____

Просечан број сати рада по запосленом месечно: ____

Укупно прековремених сати по запосленом месечно (просек): ____

Број повреда на раду у извештајном периоду (и укупно од почетка уговора): ____

Број смртних случајева на раду: ____

Број пријављених случајева насиља: ____

Број пријављених случајева узнемиравања/злоупотреба: ____

Доступност механизма за жалбе запослених (да/не): ____

Број поднетих жалби механизму за жалбе: ____

Број решених жалби: ____

Број покренутих тужби у вези са радним условима, запошљавањем или безбедношћу: ____

Број спорова решених мирним путем/арбитражом: ____

Број инспекцијских посета у вези са радним условима: ____

2. **Статистика радника ангажованих на пројекту:**

- Укупан број радника на пројекту: ____
- Број радника са уговором о раду: ____
- Број радника без уговора о раду: ____
- Број радника са потврђеним приступом социјалном осигурању, пензији и здравственом осигурању: ____

3. Преглед радних услова:

	Услови	Да / Не	Белешке
1	Сви радници на пројекту имају писмени уговор.	Да ☐ Не ☐	Ако је „не“, образложите
2	Радници примају плату барем једном месечно.	Да ☐ Не ☐	Ако је „не“, образложите
3	Радно време радника износи 8 сати дневно, 40 сати недељно.	Да ☐ Не ☐	Ако је „не“, образложите
4	Радници имају редован дневни и недељни одмор.	Да ☐ Не ☐	Ако је „не“, образложите
5	Престанак радног односа у складу са националним законом и ECC2.	Да ☐ Не ☐	Ако је „да“, образложите
6	Радници су похађали обуке у вези са безбедношћу и здрављем на раду.	Да ☐ Не ☐	Ако је „да“, образложите
7	Радници су користили одобрене одморе.	Да ☐ Не ☐	Ако је „да“, образложите
8	Пријављени случајеви несрећа на раду (повреде/смрт).	Да ☐ Не ☐	Ако је „да“, образложите
9	Пријављени случајеви дискриминације или узнемиравања.	Да ☐ Не ☐	Ако је „да“, образложите
10	Поднете жалбе или започете арбитраже у вези са споровима.	Да ☐ Не ☐	Ако је „да“, образложите
11	Инциденти неусаглашености са ПУРС-ом у извештајном периоду.	Yes ☐ No ☐	Ако је „да“, образложите
12	Сви радници су потписали Кодекс понашања.	Yes ☐ No ☐	Ако је „не“, образложите

Прилог 06: Изјава о правној и регулативној усаглашености

ОВА ИЗЈАВА се подноси као део документације за учешће на конкурсу потенцијалних пружалаца услуга/радова

Датум и место издавања:
Име и адреса издаваоца:

ИЗЈАВА О ПРАВНОЈ И РЕГУЛАТИВНОЈ УСАГЛАШЕНОСТИ

Овим путем изјављујемо да:

- Смо свесни и усаглашени са стандардима задатим у Оквиру за животну средину и друштвени оквир Светске банке;
- Смо свесни и усаглашени са стандардима задатим у Процедурама управљања радном снагом;
- Смо свесни и усаглашени са стандардима задатим у Упутству о здрављу и безбедности рада Групе Светске банке;
- Поштујемо све националне законе* и примењиве прописе који се односе на запошљавање, рад и радне услове, као и односе пословаца и радника;
- Обавезујемо се на обезбеђење безбедног и здравог окружења за све запослене и примену свих захтева у области безбедности и здравља на раду у складу са националним законодавством;
- Не толеришемо никакав облик дечијег, принудног или робовског рада;
- Забрањујемо било какво узнемиравање, злоупотребу и насиље на радном месту и забрањујемо директну или индиректну дискриминацију према било ком раднику или групама радника по било којој основи и из било ког разлога;
- Потврђујемо да се на располагању налази функционални механизам за решавање притужби радника; ИЛИ
- Потврђујемо да тренутно нема функционалног механизма за решавање притужби, али ће бити успостављен до потписивања уговора и да ће сви уговорени радници бити обавештени о постојећем механизму.

Овим изјављујемо да ће, уколико добијемо уговор, Процедуре управљања радом које се примењују на пројекат бити усвојене и уврштене у нашу праксу.

Разумемо да непоштовање било које од горе наведених обавеза може довести до раскида уговора и искључења из пројекта.

Потпис:

Име и презиме:

Позиција:

*Национални закони се односе и на законе Републике Србије и на домицилни закон земље у случају да је понуђач страни